

**Registro delibere del Consiglio di Amministrazione ORIGINALE N. 101**

**OGGETTO:** Lavori di completamento per la riduzione del rischio idraulico lungo il fosso di Stroncone, Il Stralcio in comune di Terni. CUP B45J19001100002 CIG 83973196DA Autorizzazione all'Impresa I.G.C. S.r.l. di una proroga di 90 giorni al termine fissato per l'ultimazione dei lavori.

**L'anno 2022 il giorno 28 del mese di SETTEMBRE** alle ore 18:00, in seconda convocazione, a seguito di appositi inviti diramati dal Presidente con PEC in data 23/09/2022 Prot. n. 8860, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

Risultano:

		Presente/Assente
DR. MANNI MASSIMO	Presidente del C.d.A	Presente
MALVETANI GIUSEPPE	Vice Presidente del C.d.A	Presente
MONTORI MORENO	Componente del C.d.A	Assente
CIARDO GIOVANNI	Componente del C.d.A	Presente
TAMBURINI SERGIO	Componente del C.d.A	Presente
ROMOLI ALESSANDRO	Componente del C.d.A	Assente
MONTANI GIOVANNI	Componente del C.d.A	Assente
REGIONE LAZIO PRESIDENTE GIUNTA O SUO DELEGATO	Componente del C.d.A	Assente

Assiste il Presidente della riunione, il Direttore DR.SSA CARLA PAGLIARI  
 Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza DR. MASSIMO MANNI nella sua qualità di Presidente ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente deliberazione:

**OGGETTO:** Lavori di completamento per la riduzione del rischio idraulico lungo il fosso di Stroncane, Il Stralcio in comune di Terni. CUP B45J19001100002 - CIG 83973196DA.  
Autorizzazione all'Impresa I.G.C. S.r.l. di una proroga di 90 giorni al termine fissato per l'ultimazione dei lavori.

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- VISTO** il Decreto del Commissario delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico n. 4 del 20/01/2020 di presa d'atto del progetto esecutivo e di concessione definitiva del finanziamento pari ad € 3.470.600,00 per gli interventi di cui in oggetto;
- VISTO** il contratto di appalto stipulato in data 16/12/2020 Rep. n. 22037 con l'Impresa I.G.C. S.r.l. con sede in via Fontanelle di Bardano n. 14 – 05018 Orvieto (TR), per un importo complessivo di € **1.890.948,60** oltre iva 22%;
- VISTO** il Decreto del Commissario delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico n. 37 del 22/07/2021, con il quale la Regione Umbria ha preso atto della Perizia di Variante redatta dal Consorzio in data 10/06/2021, rideterminando la concessione definitiva in € 3.470.600,00;
- VISTO** l'Atto di Sottomissione e concordamento nuovi prezzi, dell'importo di € **251.939,54** oltre iva 22%, con il quale, tra l'altro, in virtù delle variazioni progettuali apportate con la Perizia di variante, sono stati concessi all'Impresa I.G.C. S.r.l. 60 giorni di proroga per l'ultimazione dei lavori, fissando così il nuovo termine per il giorno 26/03/2022;
- VISTA** la Delibera consortile n. 32 del 23/02/2022 con la quale, a seguito di richiesta motivata dell'Impresa I.G.C. S.r.l., è stata autorizzata una proroga di 120 giorni ai termini già fissati per l'ultimazione dei lavori;
- ATTESO CHE** alla data del 10/03/2022 erano stati completati tutti i lavori di adeguamento idraulico previsti nel tratto oggetto d'intervento, il rifacimento della passerella di collegamento tra via Liutprando e via S. Valentino, il rifacimento del ponte di via Papa Benedetto III, mentre dovevano essere ancora avviate tutte le operazioni di demolizione per il successivo rifacimento del ponte di via G. Di Vittorio;
- CHE** non è stato possibile realizzare le opere di adeguamento idraulico dei ponti di via Papa Benedetto III e di via G. Di Vittorio contemporaneamente, secondo quanto disposto dal Comune di Terni – Ufficio Viabilità in sede di autorizzazione del progetto esecutivo;
- CHE** è stato prescritto dal Comune di Terni – Ufficio Viabilità di demolire e ricostruire il ponte di via G. di Vittorio in due tempi, al fine di assicurare sempre il transito veicolare, anche durante tutte le suddette operazioni, su tre corsie;

**CONSIDERATO** che preliminarmente alle operazioni di cui ai punti precedenti, da realizzare a cura dell'Impresa appaltatrice, necessitava, in ogni caso, che gli Enti gestori dei sottoservizi in attraversamento al ponte di via Di Vittorio mettessero in sicurezza le loro reti;

**VISTO** il Verbale in data 10/03/2022, con il quale, tenuto conto della presenza delle suddette interferenze non ancora risolte, il Direttore dei lavori ha disposto la sospensione degli interventi;

**TENUTO CONTO** del notevole slittamento delle attività in virtù della riprogrammazione necessaria delle operazioni riguardanti il ponte di via Di Vittorio anche in considerazione dell'ottenimento delle autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico e modifica della circolazione stradale solo a far data dal 12/05/2022, seppur le istanze fossero state trasmesse in data 02/03/2022;

**VISTO** il Verbale in data 16/05/2022 con il quale, ad ultimazione delle operazioni di messa in sicurezza dei servizi come descritti ed all'ottenimento delle autorizzazioni di cui sopra, il Direttore dei lavori ha disposto all'Impresa I.G.C. S.r.l. di riprendere i lavori, fissando per il 29/09/2022 il nuovo termine per l'ultimazione;

**VISTA** la nota in data 25/08/2022 (pervenuta via pec in data 19/09/2022) con la quale l'Impresa I.G.C. S.r.l., affidataria dei lavori in oggetto, enunciandone le motivazioni, ha richiesto una ulteriore proroga di giorni 90 per l'ultimazione degli stessi;

**TENUTO CONTO** che al momento metà del ponte di Via di Vittorio è stato ultimato e che sono state eseguite nei giorni scorsi, per quella parte, tutte le prove di carico che la normativa vigente prevede per la tipologia dell'opera;

**CHE** per giungere al collaudo totale del ponte occorre considerare quindi anche i tempi necessari per l'effettuazione delle ulteriori prove di carico e per le formalità del collaudo stesso che, presumibilmente, possono essere stimati in mesi 3;

**ATTESO CHE** la concessione della suddetta proroga non pregiudica le condizioni previste nel Decreto del Commissario delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico n. 4 del 20/01/2020, con il quale è stato disposto il finanziamento per la realizzazione dell'opera;

**RITENUTO** per tutte le motivazioni sopra esposte, di dover concedere la proroga richiesta di 90 giorni per l'ultimazione di tutti gli interventi così come previsti nel contratto sottoscritto in data 16/12/2020 e nel successivo atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi in data 25/08/2021;

**VISTO** il documento istruttorio sotto riportato (n. 134 del 21/09/2022), contenente i pareri in ordine

alla Regolarità Tecnica, Contabile ed Amministrativa in esso espressi;

**A TERMINE** dell'art. 23 dello Statuto consorziale vigente;

**CON** l'assistenza del Direttore dell'Ente;

**All'unanimità di voti**

**d e l i b e r a**

- 1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di autorizzare una proroga di 90 giorni ai termini già fissati per l'ultimazione dei "Lavori di completamento per la riduzione del rischio idraulico lungo il fosso di Stroncone, Il Stralcio in comune di Terni", all'Impresa I.G.C. S.r.l. con sede in Via Fontanelle di Bardano n. 14 – 05018 Orvieto (TR), affidataria dei medesimi;
- 3) di trasmettere alla Regione Umbria, secondo quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 2 del Decreto commissariale n. 8/2021, l'aggiornamento del cronoprogramma dei lavori in argomento sottoscritto dal Responsabile del Procedimento, prevedendone la fine dei lavori in data 28/12/2022.

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE  
F.to DR. MASSIMO MANNI

IL SEGRETARIO  
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Consorzio per 15 giorni consecutivi dal 03/10/2022 al 17/10/2022 ai sensi della normativa vigente.

Lì 03/10/2022

IL DIRETTORE  
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

---

## **CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE NERA**

(L.R. Umbria n.30/2004)

### **DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

Proposta n. 134 del 21/09/2022

**OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO LUNGO IL FOSSO DI STRONCONE, IL STRALCIO IN COMUNE DI TERNI. CUP B45J19001100002 CIG 83973196DA**

Autorizzazione all'Impresa I.G.C. S.r.l. di una proroga di 90 giorni al termine fissato per l'ultimazione dei lavori.

#### **VISTO**

il Decreto del Commissario delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico n. 4 del 20/01/2020 di presa d'atto del progetto esecutivo e di concessione definitiva del finanziamento pari ad € 3.470.600,00;

il contratto di appalto stipulato in data 16/12/2020 Rep. n. 22037 con l'Impresa I.G.C. S.r.l. con sede in via Fontanelle di Bardano n. 14 – 05018 Orvieto (TR), per un importo complessivo di € 1.890.948,60 oltre iva 22%;

il Decreto del Commissario delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico n. 37 del 22/07/2021, con il quale la Regione Umbria ha preso atto della Perizia di Variante redatta dal Consorzio in data 10/06/2021, rideterminando la concessione definitiva in € 3.470.600,00;

l'Atto di Sottomissione e concordamento nuovi prezzi, dell'importo di **€ 251.939,54** oltre iva 22%, con il quale, tra l'altro, in virtù delle variazioni progettuali apportate con la Perizia di variante, sono stati concessi all'Impresa I.G.C. S.r.l. 60 giorni di proroga per l'ultimazione dei lavori, fissando così il nuovo termine per il giorno 26/03/2022;

la Delibera consortile n. 32 del 23/02/2022 con la quale, a seguito di richiesta motivata dell'Impresa I.G.C. S.r.l., è stata autorizzata una proroga di 120 giorni ai termini già fissati per l'ultimazione dei lavori;

#### **PRESO ATTO**

che alla data del 10/03/2022 erano stati completati tutti i lavori di adeguamento idraulico previsti nel tratto oggetto d'intervento, il rifacimento della passerella di collegamento tra via Liutprando e via S. Valentino, il rifacimento del ponte di via Papa Benedetto III, mentre dovevano essere ancora avviate tutte le operazioni di demolizione per il successivo rifacimento del ponte di via G. Di Vittorio;

che non è stato possibile realizzare le opere di adeguamento idraulico dei ponti di via Papa Benedetto III e di via G. Di Vittorio contemporaneamente, secondo quanto disposto dal Comune di Terni – Ufficio Viabilità in sede di autorizzazione del progetto esecutivo;

che è stato prescritto dal Comune di Terni – Ufficio Viabilità di demolire e ricostruire il ponte di via G. di Vittorio in due tempi, al fine di assicurare sempre il transito veicolare, anche durante tutte le suddette operazioni, su tre corsie;

che preliminarmente alle operazioni di cui ai punti precedenti, da realizzare a cura dell'Impresa appaltatrice, necessitava, in ogni caso, che gli Enti gestori dei sottoservizi in attraversamento al ponte di via Di Vittorio mettessero in sicurezza le loro reti;

del Verbale in data 10/03/2022, con il quale, tenuto conto della presenza delle suddette interferenze non ancora risolte, il Direttore dei lavori ha disposto la sospensione degli interventi;

del notevole slittamento delle attività in virtù della riprogrammazione necessaria delle operazioni riguardanti il ponte di via Di Vittorio anche in considerazione dell'ottenimento delle autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico e modifica della circolazione stradale solo a far data dal 12/05/2022, seppur le istanze fossero state trasmesse in data 02/03/2022;

del Verbale in data 16/05/2022 con il quale, ad ultimazione delle operazioni di messa in sicurezza dei servizi come descritti ed all'ottenimento delle autorizzazioni di cui sopra, il Direttore dei lavori ha disposto all'Impresa I.G.C. S.r.l. di riprendere i lavori, fissando per il 29/09/2022 il nuovo termine per l'ultimazione;

#### **VISTA**

la nota in data 25/08/2022 (pervenuta per pec in data 19/09/2022) con la quale l'Impresa I.G.C. Srl, affidataria dei lavori in oggetto, enunciandone le motivazioni, ha richiesto una ulteriore proroga di giorni 90 per l'ultimazione degli stessi;

#### **TENUTO CONTO**

che al momento metà del ponte di Via di Vittorio è stato ultimato e che sono state eseguite nei giorni scorsi, per quella parte, tutte le prove di carico che la normativa vigente prevede per la tipologia dell'opera;

per giungere al collaudo totale del ponte occorre considerare quindi anche i tempi necessari per l'effettuazione delle ulteriori prove di carico e per le formalità del collaudo stesso che, presumibilmente, possono essere stimati in mesi 3;

che la concessione della suddetta proroga non pregiudica le condizioni previste nel Decreto del

Commissario delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico n. 4 del 20/01/2020, con il quale è stato disposto il finanziamento per la realizzazione dell'opera;

### **RITENUTO**

per tutte le motivazioni sopra esposte, di dover concedere la proroga richiesta di 90 giorni per l'ultimazione di tutti gli interventi così come previsti nel contratto sottoscritto in data 16/12/2020 e nel successivo atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi in data 25/08/2021;

di dover trasmettere alla Regione Umbria, secondo quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 2 del Decreto commissariale n. 8/2021, l'aggiornamento del cronoprogramma dei lavori in argomento sottoscritto dal Responsabile del Procedimento, prevedendone la fine dei lavori in data 28/12/2022.

Tutto ciò premesso e considerato si **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** affinché il C.d.A. possa approvare con apposita deliberazione la presente proposta.

L'ISTRUTTORE /RUP: F.to Geom. Paola Massarelli

### **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:**

**OGGETTO:** Lavori di completamento per la riduzione del rischio idraulico lungo il fosso di Stroncione, Il Stralcio in comune di Terni. CUP B45J19001100002 CIG 83973196DA Autorizzazione all'Impresa I.G.C. S.r.l. di una proroga di 90 giorni al termine fissato per l'ultimazione dei lavori.

---

### ***PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA***

Vista la proposta in oggetto (n. 134 del 21/09/2022) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 23/09/2022

IL RESPONSABILE  
F.to ING. BARBARA LELI

---

### **PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**

Ai sensi dell'art.16 c. 2 del vigente Regolamento di Contabilità approvato con DGR Umbria n. 510 del 07-02-1994;

**Vista** la proposta in oggetto (n. 134 del 21/09/2022) si esprime parere favorevole in ordine alla

regolarità contabile e copertura di spesa, e si attesta che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa a carico del bilancio dell'ente

Terni, lì 26/09/2022

IL RESPONSABILE  
F.to RAG. MASSIMO TROMBETTI

---

---

**PARERE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA**

Il Direttore Dott.ssa Carla Pagliari, vista la proposta in oggetto n. 134 del 21/09/2022, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Amministrativa della stessa.

Terni, lì 29/09/2022

IL DIRETTORE  
F.to Dott.ssa CARLA PAGLIARI