



## CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA TERNI

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

### Registro delibere del Consiglio di Amministrazione **ORIGINALE N. 32**

**OGGETTO:** Lavori di completamento per la riduzione del rischio idraulico lungo il fosso di Stroncone, Il Stralcio in comune di Terni. CUP B45J19001100002 CIG 83973196DA. Concessione di una proroga di 120 giorni al termine fissato per l'ultimazione dei lavori all'Impresa I.G.C. S.r.l.

**L'anno 2022 il giorno 23 del mese di FEBBRAIO** alle ore 18:00, in seconda convocazione, a seguito di appositi inviti diramati dal Presidente con PEC in data 18/02/2022 Prot. n. 1285, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

Risultano:

		Presente/Assente
DR. MANNI MASSIMO	Presidente del C.d.A	Presente
MALVETANI GIUSEPPE	Vice Presidente del C.d.A	Presente
MONTORI MORENO	Componente del C.d.A	Assente
CIARDO GIOVANNI	Componente del C.d.A	Presente
TAMBURINI SERGIO	Componente del C.d.A	Presente
ROMOLI ALESSANDRO	Componente del C.d.A	Assente
MONTANI GIOVANNI	Componente del C.d.A	Presente
REGIONE LAZIO PRESIDENTE GIUNTA O SUO DELEGATO	Componente del C.d.A	Assente

Assiste il Presidente della riunione, il Direttore DR.SSA CARLA PAGLIARI  
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza DR. MASSIMO MANNI nella sua qualità di Presidente ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente deliberazione:



## CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA TERNI

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

**OGGETTO:** Lavori di completamento per la riduzione del rischio idraulico lungo il fosso di Stroncone, Il Stralcio in comune di Terni. CUP B45J19001100002 CIG 83973196DA. Concessione di una proroga di 120 giorni al termine fissato per l'ultimazione dei lavori all'Impresa I.G.C. S.r.l.

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**VISTO** il Decreto del Commissario delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico n. 4 del 20/01/2020 di presa d'atto del progetto esecutivo e di concessione definitiva del finanziamento pari ad € 3.470.600,00 per gli interventi di cui in oggetto;

**VISTO** il contratto di appalto stipulato in data 16/12/2020 Rep. n. 22037 con l'Impresa I.G.C. S.r.l. con sede in via Fontanelle di Bardano n. 14 – 05018 Orvieto (TR), per un importo complessivo di € **1.890.948,60** oltre iva 22%;

**VISTA** la Perizia di Variante dei "Lavori di completamento per la riduzione del rischio idraulico lungo il fosso di Stroncone, Il Stralcio in comune di Terni", redatta dal Consorzio in data 10/06/2021 per un importo complessivo di € 3.470.600,00;

**VISTO** il Decreto del Commissario delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico n. 37 del 22/07/2021, con il quale la Regione Umbria ha preso atto della Perizia di Variante redatta dal Consorzio, rideterminando la concessione definitiva in € 3.470.600,00;

**VISTO** l'Atto di Sottomissione e concordamento nuovi prezzi, dell'importo di € 251.939,54 oltre iva 22%, pari al maggiore importo dei lavori, al netto del ribasso d'asta del 30,05%, sottoscritto digitalmente dalle parti in data 25/08/2021, con cui l'Impresa I.G.C. S.r.l. si impegna ad eseguire i lavori alle stesse condizioni e prezzi di cui a contratto stipulato in data 16/12/2020, con l'integrazione dei n. 29 nuovi prezzi riportati nel suddetto schema;

**CONSIDERATO** che i lavori sono stati consegnati in data 25/01/2021 e che al momento sono in corso di esecuzione;

**CONSIDERATO ALTRESI'** che con il citato Atto di Sottomissione, in virtù delle variazioni progettuali apportate con la Perizia di variante, sono stati concessi 60 giorni di proroga per l'ultimazione dei lavori, fissando così il nuovo termine per il giorno 26/03/2022;

**VISTA** la nota in data 17/02/2022 (prot. consortile n. 1291 del 21/02/2022) con la quale l'Impresa I.G.C. Srl, affidataria dei lavori in oggetto, enunciandone le motivazioni, richiede una proroga di giorni 120 per l'ultimazione degli stessi;

**TENUTO CONTO CHE** al momento sono stati completati tutti i lavori di adeguamento idraulico previsti nel tratto oggetto d'intervento, è in fase di ultimazione il rifacimento del ponte di via

Consorzio di Bonifica Tevere-Nera – Deliberazione n. 32 del 23/02/2022



## CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA TERNI

### Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

Papa Benedetto III e devono essere ancora realizzate tutte le operazioni di demolizione e di rifacimento del ponte di via G. Di Vittorio;

**CHE** non è stato possibile realizzare le opere di adeguamento idraulico dei ponti di via Papa Benedetto III e di via G. di Vittorio contemporaneamente, secondo quanto disposto dal Comune di Terni – Ufficio Viabilità in sede di autorizzazione del progetto esecutivo;

**CHE** la demolizione e rifacimento del ponte su via G. di Vittorio, dovrà essere operata in due tempi in virtù delle prescrizioni formulate dal Comune di Terni – Ufficio Viabilità, per cui il transito veicolare, durante tutte le operazioni, dovrà essere sempre assicurato almeno su tre corsie;

**CHE** in sede della recente riunione, in data 25/01/2022, alla presenza di tutti i funzionari comunali coinvolti nell'iter autorizzativo per gli interventi da attuare sul suddetto ponte, ossia Ufficio Viabilità e Ufficio Manutenzioni Strade, è stato vincolato l'inizio degli interventi sul ponte, al ripristino del doppio senso di marcia su via Magenta, che rappresenterà la viabilità alternativa utile per convogliare parte del traffico che normalmente transita sul via G. di Vittorio;

**TENUTO CONTO CHE** il Consorzio, per avviare gli interventi di sistemazione dell'innesto tra via Magenta e via XX settembre, nell'ambito dei "Lavori di sistemazione idraulica del fosso di Stroncone in Comune di Terni, 1 Stralcio esecutivo – Perizia di completamento 1° Lotto", è in attesa delle determinazioni del Comune di Terni relative all'acquisizione di un'area necessaria per il ripristino del doppio senso di marcia;

**ATTESO CHE** la concessione della suddetta proroga non pregiudica le condizioni previste nel Decreto del Commissario delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico n. 4 del 20/01/2020, con il quale è stato disposto il finanziamento per la realizzazione dell'opera;

**RITENUTO** per tutte le motivazioni sopra esposte, di dover concedere la proroga richiesta di 120 giorni per l'ultimazione di tutti gli interventi così come previsti nel contratto sottoscritto in data 16/12/2020 e nel successivo atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi in data 25/08/2021;

**VISTO** il documento istruttorio sotto riportato (n. 38 del 18/02/2022 ), contenente i pareri in ordine alla Regolarità Tecnica, Contabile ed Amministrativa in esso espressi;

**A TERMINE** dell'art. 23 dello Statuto consorziale vigente;

**CON** l'assistenza del Direttore dell'Ente;

**All'unanimità di voti**



**CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA**  
**TERNI**

---

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

**d e l i b e r a**

- 1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di autorizzare una proroga di 120 giorni ai termini già fissati per l'ultimazione dei "Lavori di completamento per la riduzione del rischio idraulico lungo il fosso di Stronccone, Il Stralcio in comune di Terni" all'impresa **I.G.C. S.r.l.** con sede in Via Fontanelle di Bardano n. 14 – 05018 Orvieto (TR), affidataria dei medesimi.

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE  
F.to DR. MASSIMO MANNI

IL SEGRETARIO  
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Consorzio per 15 giorni consecutivi dal 28/02/2022 al 14/03/2022 ai sensi della normativa vigente.

Lì 28/02/2022

IL DIRETTORE  
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

---



## CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA TERNI

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

### CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE NERA (L.R. Umbria n.30/2004)

#### DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Proposta n. 38 del 18/02/2022

**OGGETTO:** Lavori di completamento per la riduzione del rischio idraulico lungo il fosso di Stroncone, Il Stralcio in comune di Terni. CUP B45J19001100002 CIG 83973196DA. Concessione di una proroga di 120 giorni al termine fissato per l'ultimazione dei lavori all'Impresa I.G.C. S.r.l.

#### VISTI

il Decreto del Commissario delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico n. 4 del 20/01/2020 di presa d'atto del progetto esecutivo e di concessione definitiva del finanziamento pari ad € 3.470.600,00;

il contratto di appalto stipulato in data 16/12/2020 Rep. n. 22037 con l'Impresa I.G.C. S.R.L. con sede in via Fontanelle di Bardano n. 14 – 05018 Orvieto (TR), per un importo complessivo di € 1.890.948,60 oltre iva 22%;

la Perizia di Variante dei "Lavori di completamento per la riduzione del rischio idraulico lungo il fosso di Stroncone, Il Stralcio in comune di Terni", redatta dal Consorzio in data 10/06/2021, dell'importo complessivo di € 3.470.600,00;

il Decreto del Commissario delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico n. 37 del 22/07/2021, con il quale la Regione Umbria ha preso atto della Perizia di Variante redatta dal Consorzio, rideterminando la concessione definitiva in € 3.470.600,00;

l'Atto di Sottomissione e concordamento nuovi prezzi, dell'importo di € **251.939,54** oltre iva 22%, pari al maggiore importo dei lavori, al netto del ribasso d'asta del 30,05%, sottoscritto digitalmente dalle parti in data 25/08/2021, con cui l'Impresa I.G.C. S.r.l. si impegna ad eseguire i lavori alle stesse condizioni e prezzi di cui al contratto stipulato in data 16/12/2020, con l'integrazione dei n. 29 nuovi prezzi riportati nel suddetto schema;

la nota in data 17/02/2022 (prot. consortile n. 1291 del 21/02/2022) con la quale l'Impresa I.G.C. Srl, affidataria dei lavori in oggetto, enunciandone le motivazioni, richiede una proroga di giorni 120 per l'ultimazione degli stessi;

#### PRESO ATTO

Consorzio di Bonifica Tevere-Nera – Deliberazione n. 32 del 23/02/2022



## CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA TERNI

---

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

che i lavori sono stati consegnati in data 25/01/2021 e che al momento sono in corso di esecuzione;

che con il citato Atto di Sottomissione, in virtù delle variazioni progettuali apportate con la Perizia di variante, sono stati concessi 60 giorni di proroga per l'ultimazione dei lavori, fissando così il nuovo termine per il giorno 26/03/2022;

che ad oggi sono stati completati tutti i lavori di adeguamento idraulico previsti nel tratto oggetto d'intervento, è in fase di ultimazione il rifacimento del ponte di via Papa Benedetto III e devono essere ancora realizzate tutte le operazioni di demolizione e di rifacimento del ponte di via G. Di Vittorio;

### TENUTO CONTO

che non è stato possibile realizzare le opere di adeguamento idraulico dei ponti di via Papa Benedetto III e di via G. di Vittorio contemporaneamente, secondo quanto disposto dal Comune di Terni – Ufficio Viabilità in sede di autorizzazione del progetto esecutivo;

che la demolizione ed il rifacimento del ponte su via G. di Vittorio dovranno essere operati in due tempi, in virtù delle prescrizioni formulate dal Comune di Terni – Ufficio Viabilità, per cui il transito veicolare, durante tutte le operazioni, dovrà essere sempre assicurato almeno su tre corsie;

che in sede della recente riunione in data 25/01/2022, alla presenza di tutti i funzionari comunali coinvolti nell'iter autorizzativo per gli interventi da attuare sul suddetto ponte, ossia Ufficio Viabilità e Ufficio Manutenzioni Strade, è stato vincolato l'inizio degli interventi sul ponte al ripristino del doppio senso di marcia su via Magenta, che rappresenterà la viabilità alternativa utile per convogliare parte del traffico che normalmente transita sul via G. di Vittorio;

che il Consorzio, per avviare gli interventi di sistemazione dell'innesto tra via Magenta e via XX settembre, nell'ambito dei "Lavori di sistemazione idraulica del fosso di Stroncone in Comune di Terni, 1 Stralcio esecutivo – Perizia di completamento 1° Lotto", è in attesa delle determinazioni del Comune di Terni relative all'acquisizione di un'area necessaria per il ripristino del doppio senso di marcia;

che la concessione della suddetta proroga non pregiudica le condizioni previste nel Decreto del Commissario delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico n. 4 del 20/01/2020, con il quale è stato disposto il finanziamento per la realizzazione dell'opera;

### RITENUTO

per tutte le motivazioni sopra espresse, concedere una proroga di 120 giorni al termine già fissato per l'ultimazione dei lavori, considerando congruo tale periodo.



**CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA**  
**TERNI**

---

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

Tutto ciò premesso e considerato si **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** affinché il C.d.A. possa approvare con apposita deliberazione la presente proposta.

L'ISTRUTTORE /RUP: F.to Paola Massarelli

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:**

**OGGETTO:** Lavori di completamento per la riduzione del rischio idraulico lungo il fosso di Stronccone, Il Stralcio in comune di Terni. CUP B45J19001100002 CIG 83973196DA. Concessione di una proroga di 120 giorni al termine fissato per l'ultimazione dei lavori all'Impresa I.G.C. S.r.l.

---

---

***PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA***

Vista la proposta in oggetto (n. 38 del 18/02/2022) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 18/02/2022

IL RESPONSABILE  
F.to ING. BARBARA LELI

---

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E  
COPERTURA FINANZIARIA**

Ai sensi dell'art.16 c. 2 del vigente Regolamento di Contabilità approvato con DGR Umbria n. 510 del 07-02-1994;

**Vista** la proposta in oggetto (n. 38 del 18/02/2022) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si attesta che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa a carico del bilancio dell'Ente

Terni, lì 18/02/2022

IL RESPONSABILE  
F.to RAG. MASSIMO TROMBETTI

---

---

**PARERE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA**

Consorzio di Bonifica Tevere-Nera – Deliberazione n. 32 del 23/02/2022



**CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA**  
**TERNI**

---

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

Il Direttore Dott.ssa Carla Pagliari, vista la proposta in oggetto n. 38 del 18/02/2022, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Amministrativa della stessa.

Terni, lì 25/02/2022

IL DIRETTORE  
F.to Dott.ssa CARLA PAGLIARI

---

---