



CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA

TERNI

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

Registro delibere del Consiglio di Amministrazione **ORIGINALE N. 121**

OGGETTO: Sistemazione idraulica fosso di Stroncone in comune di Terni – I° stralcio esecutivo. Impresa DICEARCO COSTRUZIONI srl di Messina. Rescissione del contratto di appalto in danno.

L'anno 2017 il giorno 30 del mese di MARZO alle ore 17:30, in seconda convocazione, a seguito di appositi inviti diramati dal Presidente con e-mail in data 27/03/2017 Prot. n. 1998, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

Risultano:

		Presente/Assente
DR. MANNI MASSIMO	Presidente del C.d.A	Presente
MATTEUCCI ORTENZIO	Vice Presidente del C.d.A	Presente
VENTURI LEO	Componente del C.d.A	Assente
CIARDO GIOVANNI	Componente del C.d.A	Assente
TAMBURINI SERGIO	Componente del C.d.A	Presente
SILVERI PAOLO	Componente del C.d.A	Assente
BERNARDINI ANACLETO	Componente del C.d.A	Presente
REGIONE LAZIO PRESIDENTE GIUNTA O SUO DELEGATO	Componente del C.d.A	Assente

Assiste il Presidente, il Direttore, DR.SSA CARLA PAGLIARI

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il DR. MASSIMO MANNI nella sua qualità di Presidente ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente deliberazione:



CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA

TERNI

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

OGGETTO: Sistemazione idraulica fosso di Stroncone in comune di Terni – I° stralcio esecutivo. Impresa DICEARCO COSTRUZIONI srl di Messina. Rescissione del contratto di appalto in danno.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- VISTA** la D.D. Regione Umbria n. 5020 in data 10/07/2013 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo di cui in oggetto redatto dalla Soc. CESECO INTERNATIONAL srl di Roma e finanziata la somma di € 929.622,42 per l'attuazione degli interventi in argomento;
- VISTO** il contratto sottoscritto in data 13/05/14 con l'impresa DICEARCO COSTRUZIONI srl con sede in Messina, aggiudicataria dei lavori in argomento per l'importo netto di € 619.965,40 oltre IVA;
- VISTA** la prima Perizia di variante redatta in data 22/04/15 dal Direttore dei lavori, Geom. Carlo Trappetti, con la collaborazione dell'Ing. Francesco Longarini (parte strutturale) e dell'Ing. Alessandro Angelella (parte idraulica);
- VISTA** la seconda Perizia di variante redatta nel Novembre 2015 dal Direttore dei lavori, Geom. Carlo Trappetti, con la collaborazione dell'Ing. Francesco Longarini (parte strutturale);
- ATTESO CHE** ambedue le suddette varianti, il cui importo complessivo è pari ad € 990.000,00, non prevedevano aumento di spesa rispetto all'importo contrattuale di cui sopra;
- VISTE** le reiterate riserve avanzate dall'impresa DICEARCO ed iscritte nel Registro di contabilità fin dalla redazione del 1° SAL;
- VISTI** i numerosi Ordini di servizio impartiti dalla D.L. all'impresa DICEARCO srl in merito all'andamento dei lavori, alle difformità di alcune lavorazioni, danni a privati, ecc.;
- VISTO** il verbale di sospensione parziale dei lavori redatto in data 20/01/16, limitatamente alle opere di demolizione e rifacimento del ponte su via XX Settembre, per le molteplici problematiche legate allo spostamento delle reti tecnologiche ivi presenti;
- VISTO** l'Ordine di servizio n.4 in data 06/04/16 con il quale si ribadiva di dare impulso alle lavorazioni da eseguire (ad esclusione dei lavori riguardanti il ponte su via XX Settembre) per darle ultimate entro il termine di ultimazione previsto al 19/04/16;
- VISTO** l'incontro congiunto tra l'impresa DICEARCO srl, i rappresentanti tecnici e amministrativi del Consorzio nonché i collaboratori tecnici e legali del medesimo Ente in data 04/05/16 ed il successivo Ordine di servizio n.6 in data 06/05/16 con il quale, nell'elencare dettagliatamente i lavori ancora da eseguire, si concedevano all'Impresa Appaltatrice ulteriori 30 giorni di tempo;
- VISTA** la nota consortile n.4337 in data 22/06/16 con la quale si comunicava all'Impresa DICEARCO l'intenzione di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 108 del D.leg.vo n.50/2016 e,



CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA

TERNI

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

contemporaneamente, si invitava la medesima impresa alla redazione dello stato di consistenza dei lavori finora eseguiti;

- VISTO** lo Stato di consistenza dei lavori redatto in data 13/07/16 e sottoscritto dall'Impresa (Ing. La Galia), il D.L. (Geom. Trappetti), dal Collaudatore (Ing. Tascini) e dal collaboratore strutturale (Ing. Longarini) nel quale si elencavano i lavori eseguiti, quelli non eseguiti e le difformità riscontrate in sede di visita;
- VISTA** la nutrita corrispondenza agli atti del Consorzio con l'impresa DICEARCO in ordine alle certificazioni e documentazione necessarie per il collaudo dei lavori eseguiti;
- VISTA** la contabilità al 3° ed ultimo SAL redatta dal Direttore dei Lavori in data 01/09/16 con la quale si accertava un importo netto dei lavori eseguiti pari ad € 355.049,09, al netto della penale per ritardata ultimazione e dei lavori da addebitare in danno;
- VISTA** la nota in data 24/09/16 della DICEARCO SRL con la quale si riepilogavano e trasmettevano le riserve formulate in sede di contabilità finale sui lavori di cui in oggetto;
- VISTE** le nutrite comunicazioni pervenute al Consorzio da parte dei numerosi creditori della medesima Impresa per subappalti, subforniture, distacchi di dipendenti, ecc. relativamente ai lavori di cui in oggetto, comunicazioni trasmesse gran parte in sede di pubblicazione degli Avvisi ai creditori nell'albo pretorio comunale;
- VISTA** la delibera consortile n.281 del 15/09/16 con la quale si affidava allo Studio dell'Avv. Giovanni Ranalli di Terni l'incarico di consulenza ed assistenza in merito alle riserve Dicearco, eventuale rescissione del contratto, rapporti con i creditori;
- VISTO** il parere espresso in data 20/09/16 dall'Avv. Ranalli, consulente del Consorzio, in merito alle riserve trasmesse dall'impresa DICEARCO srl;
- VISTA** la Relazione riservata sul comportamento dell'Impresa redatta in data 05/10/16 dal Direttore dei Lavori, Geom. Carlo Trappetti, con la quale veniva riepilogata la storia del cantiere e l'atteggiamento tenuto dall'Impresa;
- VISTO** altresì il parere espresso in data 27/10/16 dall'Ing. Longarini, consulente del Consorzio, in merito alle riserve di cui sopra;
- VISTI** gli interventi urgenti eseguiti con mezzi e personale consortile nelle giornate 15-16 Novembre 2016 (contabilizzati in € 1.443,37) per il ripristino degli scarichi delle acque bianche e nere in corrispondenza del condominio di via XX Settembre, scarichi risultati quasi completamente occlusi a seguito dei lavori eseguiti dall'Impresa;
- VISTA** la revisione della contabilità finale tutt'ora in corso da parte del collaudatore, Ing. Tascini;



CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA

TERNI

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

- VISTA** la situazione di fermo cantiere che perdura dalla data del 09/06/16, ultimo giorno di presenza degli operai dell'Impresa, e l'abbandono completo delle aree demaniali di pertinenza nonché di quelle a margine occupate per i lavori;
- VISTO** l'atto di citazione in giudizio pervenuta in data 15/03/17 da parte dell'Avv. Alessio Papa per conto dell'impresa DICEARCO COSTRUZIONI srl per oltre € 612.000,00 a fronte dei lavori eseguiti ed a titolo di risarcimento dei danni subiti;
- VISTA** la proposta d'atto n.91/2017 con la quale si propone l'incarico di consulenza legale all'Avv. Giovanni Ranalli di Terni in merito all'atto di citazione in giudizio da parte dell'impresa DICEARCO srl;
- ATTESO CHE** nella riunione in data 29/03/17 l'Avv. Ranalli ha ribadito la necessità di disporre, da parte del Consorzio, la rescissione del contratto per colpa ed in danno dell'impresa DICEARCO COSTRUZIONI srl come indicato nel parere pervenuto al Consorzio prot. cons. n.2146 del 30/03/17;
- CONSIDERATO** che, dalla predetta riunione, sono scaturite le seguenti necessità:
- prendere immediatamente possesso del cantiere ormai abbandonato da mesi;
 - eseguire con urgenza i lavori di messa in sicurezza, il ripristino delle opere non conformi al progetto, la riparazione dei danni arrecati a terzi, l'allontanamento dei materiali di risulta, ecc.;
 - redigere una ulteriore Perizia di variante (la 3°) necessaria per il riappalto dei lavori rimasti da eseguire (opere necessarie allo spostamento dei sottoservizi, demolizione e rifacimento del ponte su via XX Settembre, demolizione e rifacimento del tratto di muro lungo via Magenta, opere stradali connesse ai lavori di cui sopra, ecc.);
 - approvazione della suddetta variante da parte degli enti di competenza;
 - riappalto dei lavori.
- RAVVISATA** la necessità di porre in essere ogni iniziativa a sostegno di quanto sopra indicato al fine di tutelare gli interessi e l'immagine del Consorzio;
- NON ESCLUSA** la necessità di addivenire, sentito anche l'Avv. Ranalli, ad una eventuale transazione con l'impresa DICEARCO al fine di concludere l'intera vicenda con termini e condizioni da sottoporre al Consiglio di Amministrazione del Consorzio;
- CONSIDERATO CHE** è stato acquisito il parere favorevole "di tipo tecnico" dell'Ing. Barbara Leli nella sua qualità di Capo Settore;
- CHE** è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura di spesa del Rag. Danilo Peri nella sua qualità di Capo Settore;
- CHE** è stato acquisito il parere favorevole degli aspetti tecnici, di regolarità contabile e copertura di spesa, nonché della regolarità amministrativa della Dr.ssa Carla Pagliari nella qualità di



CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA

TERNI

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

Direttore;

A TERMINI dell'art. 20 dello Statuto consorziale vigente;

CON l'assistenza del Direttore dell'Ente;

All'unanimità di voti;

d e l i b e r a

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1. di rescindere il contratto di appalto in danno nei confronti dell'impresa DICEARCO COSTRUZIONI srl con sede in Messina, via Centonze 25, sottoscritto in data 13/05/14 per i lavori di cui in oggetto e per l'importo netto di € 619.965,40 oltre IVA;
2. di comunicare formalmente all'impresa suindicata il presente provvedimento consortile;
3. di dare mandato agli uffici consortili di porre in essere ogni iniziativa per la presa in consegna del cantiere attenendosi alla vigente normativa sui LL.PP.;
4. di autorizzare l'esecuzione dei lavori urgenti per la messa in sicurezza del cantiere, il ripristino delle opere non conformi al progetto, la riparazione dei danni arrecati a terzi, l'allontanamento dei materiali di risulta, ecc. da eseguire in appalto mediante espletamento di indagine di mercato ai sensi dell'art.36 comma 2, lett.a), del D.Leg.vo n.50 del 19/04/16;
5. di dare mandato agli uffici preposti di porre in atto ogni iniziativa ai fini della redazione della ulteriore Perizia di variante per il riappalto e l'esecuzione dei lavori di completamento delle opere di messa in sicurezza idraulica del fosso di Stroncone in comune di Terni – 1° Stralcio;
6. di effettuare la pubblicazione del presente deliberato con la procedura di urgenza di cui all'art. 37 del vigente statuto del Consorzio, considerato che l'argomento riveste i caratteri dell'urgenza come indicato all'art. 23, comma 3, dello statuto stesso.

CT 118/2017

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
F.to DR. MASSIMO MANNI

IL SEGRETARIO
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI



CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA
TERNI

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio di questo Consorzio per 1 giorno il 31/03/2017 ai sensi della normativa vigente.

Lì 01/04/2017

IL DIRETTORE
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI
