



## CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA TERNI

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

### Registro delibere del Consiglio di Amministrazione **ORIGINALE N. 43**

**OGGETTO:** Lavori di costruzione dell'impianto di irrigazione a pioggia in dx e sx del f. Tevere. Completamento opere di competenza statale. Lotto B. Realizzazione sistema di telecontrollo nei comuni di Orvieto, Baschi e Castiglione in Teverina. Approvazione Stato Finale, Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione. Disapplicazione parziale penale per ritardo sull'ultimazione dei lavori.

**L'anno 2019 il giorno 27 del mese di MARZO** alle ore 17:30, in seconda convocazione, a seguito di appositi inviti diramati dal Presidente con e-mail in data 22/03/2019 Prot. n. 2656, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

Risultano:

		Presente/Assente
DR. MANNI MASSIMO	Presidente del C.d.A	Presente
MATTEUCCI ORTENZIO	Vice Presidente del C.d.A	Presente
MONTORI MORENO	Componente del C.d.A	Presente
CIARDO GIOVANNI	Componente del C.d.A	Presente
TAMBURINI SERGIO	Componente del C.d.A	Presente
SILVERI PAOLO	Componente del C.d.A	Assente
BERNARDINI ANACLETO	Componente del C.d.A	Assente
REGIONE LAZIO PRESIDENTE GIUNTA O SUO DELEGATO	Componente del C.d.A	Assente

Assiste il Presidente della riunione, il Direttore DR.SSA CARLA PAGLIARI  
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza DR. MASSIMO MANNI nella sua qualità di Presidente ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente deliberazione:



## CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA TERNI

---

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

**OGGETTO:** Lavori di costruzione dell'impianto di irrigazione a pioggia in dx e sx del f. Tevere. Completamento opere di competenza statale. Lotto B. Realizzazione sistema di telecontrollo nei comuni di Orvieto, Baschi e Castiglione in Teverina. Approvazione Stato Finale, Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione. Disapplicazione parziale penale per ritardo sull'ultimazione dei lavori.

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**VISTO** il progetto dei lavori di cui in oggetto redatto nell'ottobre 2015 dallo Studio SPAI s.r.l. per un importo complessivo dei lavori pari ad € 119.067,20;

**VISTA** la Delibera n. 279 del 15/09/2016 con la quale il Consorzio affidava i lavori di cui in oggetto alla Ditta Massaccesi Service s.a.s. di Massaccesi Ivano & C. con sede in Narni (TR) per un importo contrattuale pari ad € 83.255,68;

**AVUTO PRESENTE CHE** i lavori di che trattasi sono stati ultimati fuori tempo utile in data 17/01/2019;

**VISTA** la relazione redatta dal D.L. ed acquisita al protocollo consortile n. 533-A del 24/01/2019 con la quale il tecnico riassumeva, ai fini del calcolo della penale accumulata dalla Ditta Appaltatrice, le vicende accadute per le quali una parte dei giorni di ritardo non può essere addebitata alla Ditta stessa in ragione di cause da essa non dipendenti;

**CONSIDERATO CHE** dalla relazione di cui al punto precedente emerge che i giorni indicati dal D.L. al RUP per l'applicazione della penale prevista dall'art. 14 del C.S.A. e della vigente normativa sui LL.PP. sono 68;

**CHE** per tale ragione nel 4° certificato di pagamento relativo al 3° ed ultimo SAL in data 24/01/2019, emesso dal RUP in data 25/01/2019, è stato detratto l'importo di € 5.661,39 quale penale per i citati 68 giorni di ritardo calcolata su una penalità giornaliera del 1 per mille sull'importo contrattuale di € 83,255,68;

**VISTA** la nota acquisita al protocollo consortile n. 739-A del 31/01/2019 con la quale il RUP comunicava al D.L. e informava la Direzione in merito alla applicazione della citata penale.

**VISTA** la nota acquisita al protocollo consortile n. 2079-P con la quale il D.L. ed il RUP comunicavano alla Ditta che entro il giorno 18/03/2019 la stessa doveva firmare il conto finale dei lavori di cui in oggetto al netto della penale applicata.

**VISTA** la nota in data 18/03/2019, acquisita al prot. consortile n. 2452-A del 18/03/2019, con la quale



## CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA TERNI

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

la Ditta Appaltatrice richiedeva al RUP la totale disapplicazione della penale di cui al punto precedente, allegando della documentazione comprovante il ritardo, non dipendente dalla Ditta stessa, accumulato a decorrere dalla consegna, all'effettivo inizio dei lavori;

**RITENUTO OPPORTUNO** di tener conto che il ritardo cumulato dalla Ditta non sia tutto ad essa addebitabile;

**VISTE** le controdeduzioni con le quali, il RUP, sentito il D.L., ha ritenuto che si potesse proporre all'Amministrazione di dar seguito ad una disapplicazione parziale della penale per un 50% sul totale di € 5.661,39, riconoscendo, pertanto, alla Ditta la somma di € 2.830,70 oltre IVA 22% da liquidarsi con l'emissione dello Stato Finale;

**AVUTO PRESENTE CHE**, come confermato dal D.L., la parziale disapplicazione della penale e non la totale, deve farsi risalire al fatto che l'Impresa, dalla data di consegna dei lavori sino alla data del ritardato ricevimento della fornitura degli apparati hardware dalle Ditte anzi citate, avrebbe potuto intraprendere le seguenti attività previste dall'appalto:

scavi per alloggiamento cavidotti, pozzetti di ispezione, vano interrato per montaggio misuratore di portata;  
verifica e controllo degli impianti esistenti nella centrale di sollevamento di Baschi il tutto realizzabile in ca. 30 giorni.

**TENUTO CONTO CHE**, ai sensi del comma 7 dell'art. 145 del D.P.R. 207/2010, spetta al RUP, sentito il Direttore dei Lavori, comminare l'applicazione della penale come da Capitolato Speciale d'Appalto e che, sempre ai sensi dell'articolo citato, la Committenza ha l'ultima parola sulla proposta del RUP stesso in merito all' applicazione della penale;

**VISTO** lo Stato Finale dei lavori redatto in data 18/03/2018 per complessivi € 80.424,98 al netto dell'I.V.A, della penale ridotta del 50% e del ribasso d'asta, agli atti dell'Ente;

**VISTA** la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di regolare esecuzione in data 18/03/2019, agli atti dell'Ente, redatto e sottoscritto dal RUP Ing. Vincenzo Marrone e dal Direttore dei lavori geom. Andrea Venturi, ove si dichiara che i lavori di cui in oggetto sono collaudabili;

**RITENUTO OPPORTUNO** confermare quanto stabilito e proposto dal D.L. e dal RUP nella Relazione sul Conto Finale applicando la penale ridotta del 50% pari ad € 2.830,70;

**AVUTO PRESENTE CHE** il presente provvedimento riveste carattere di urgenza al fine di poter rendicontare i lavori in concessione al MIPAAFT entro il mese di maggio p.v.;



**CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA**  
**TERNI**

---

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

**VISTO** il documento istruttorio sotto riportato (n. 40 del 21/03/2019 ), contenente i pareri in ordine alla Regolarità Tecnica, Contabile ed Amministrativa in esso espressi;

**A TERMINE** dell'art. 20 dello Statuto consorziale vigente;

**CON** l'assistenza del Direttore dell'Ente;

**All'unanimità di voti**

**d e l i b e r a**

**le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;**

- 1) di approvare lo STATO FINALE, LA RELAZIONE SUL CONTO FINALE ED IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE redatti tutti in data 18/03/2019 dei "Lavori di costruzione dell'impianto di irrigazione a pioggia in dx e sx del f. Tevere. Completamento opere di competenza statale. Lotto B. Realizzazione sistema di telecontrollo nei comuni di Orvieto, Baschi e Castiglione in Teverina";
- 2) di confermare quanto stabilito e proposto dal D.L. e dal RUP nella Relazione sul Conto Finale applicando nello Stato Finale la penale ridotta del 50% pari ad € 2.830,70;
- 3) di effettuare la pubblicazione del presente deliberato con la procedura di urgenza di cui all'art. 37 del vigente statuto del Consorzio, considerato che l'argomento riveste i caratteri dell'urgenza come indicato all'art. 23, comma 3, dello statuto stesso.

AV/2019/40

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE  
F.to DR. MASSIMO MANNI

IL SEGRETARIO  
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Consorzio per 1 giorno dal 28/03/2019 ai sensi della normativa vigente.



**CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA**  
**TERNI**

---

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

Lì 30/03/2019

IL DIRETTORE  
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

---



## CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA TERNI

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

### CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE NERA (L.R. Umbria n.30/2004)

#### DOCUMENTO ISTRUTTORIO Proposta n. 40 del 21/03/2019

**OGGETTO:** Lavori di costruzione dell'impianto di irrigazione a pioggia in dx e sx del f. Tevere. Completamento opere di competenza statale. Lotto B. Realizzazione sistema di telecontrollo nei comuni di Orvieto, Baschi e Castiglione in Teverina. Approvazione Stato Finale, Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione. Disapplicazione parziale penale per ritardo sull'ultimazione dei lavori.

#### VISTO

il progetto dei lavori di cui in oggetto redatto nell'ottobre 2015 dallo Studio SPAI s.r.l. per un importo complessivo dei lavori pari ad € 119.067,20;

la Delibera n. 279 del 15/09/2016 con la quale il Consorzio affidava i lavori di cui in oggetto alla Ditta Massaccesi Service s.a.s. di Massaccesi Ivano & C. con sede in Narni (TR) per un importo contrattuale pari ad € 83.255,68;

i lavori di cui in oggetto ultimati fuori tempo utile in data 17/01/2019;

la relazione redatta dal D.L. ed acquisita al protocollo consortile n. 533-A del 24/01/2019 con la quale il tecnico riassumeva, ai fini del calcolo della penale accumulata dalla Ditta Appaltatrice, le vicende accadute per le quali una parte dei giorni di ritardo non può essere addebitata alla Ditta stessa in ragione di cause da essa non dipendenti;

lo Stato Finale dei lavori redatto in data 18/03/2018 per complessivi € 80.424,98 al netto dell'I.V.A, della penale ridotta del 50% e del ribasso d'asta, agli atti dell'Ente;

la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di regolare esecuzione in data 18/03/2019, agli atti dell'Ente, redatto e sottoscritto dal RUP Ing. Vincenzo Marrone e dal Direttore dei lavori geom. Andrea Venturi, ove si dichiara che i lavori di cui in oggetto sono collaudabili;

#### CONSIDERATO CHE

dalla relazione di cui al punto precedente emerge che i giorni indicati dal D.L. al RUP per



**CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA**  
**TERNI**

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

l'applicazione della penale prevista dall'art. 14 del C.S.A. e della vigente normativa sui LL.PP. sono 68;

per tale ragione nel 4° certificato di pagamento relativo al 3° ed ultimo SAL in data 24/01/2019, emesso dal RUP in data 25/01/2019, è stato detratto l'importo di € 5.661,39 quale penale per i citati 68 giorni di ritardo calcolata su una penalità giornaliera del 1 per mille sull'importo contrattuale di € 83,255,68;

Tutto ciò premesso e considerato si **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** affinché il C.d.A. possa approvare con apposita deliberazione la presente proposta.

L'ISTRUTTORE /RUP/CAPO SETTORE: - geom. Andrea Venturi

---

---

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Vista la proposta in oggetto (n. 40 del 21/03/2019) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 21/03/2019

IL RUP  
- VINCENZO MARRONE

---

---

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E  
COPERTURA FINANZIARIA**

Ai sensi dell'art.16 c. 2 del vigente Regolamento di Contabilità approvato con DGR Umbria n. 510 del 07-02-1994;

**Vista** la proposta in oggetto (n. 40 del 21/03/2019) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si attesta che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa a carico del bilancio.

Terni, lì 22/03/2019

IL RESPONSABILE  
RAG. DANILO PERI



**CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA**  
**TERNI**

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

---

---

**PARERE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA**

Il Direttore Dott.ssa Carla Pagliari, vista la proposta in oggetto n. 40 del 21/03/2019, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Amministrativa della stessa.

Terni, li 28/3/2019

IL DIRETTORE  
Dott.ssa CARLA PAGLIARI