

ORIGINALE



## CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA

TERNI

Registro delle Deliberazioni del Presidente

### DELIBERA PRESIDENZIALE

**Reg. Gen. n. 23 del 11/08/2017**

**Proposta n. 28 del 08/08/2017**

**OGGETTO:** Interventi di messa in sicurezza della città di Terni e zona industriale Terni Narni. III Stralcio 2 Lotto. Approvazione della Perizia di Variante con Assestamento finale redatta in data 31 luglio 2017.

#### IL PRESIDENTE

**VISTA** la Determinazione Dirigenziale n° 4999 del 15/07/2015 della Regione Umbria "Direzione Regionale Risorsa Umbra. Federalismo, Risorse Finanziarie e Strutturali Servizio Risorse idriche e Rischio idraulico", con la quale è stato concesso al Consorzio il finanziamento di € 450.000,00 per l'esecuzione dei citati lavori;

**VISTA** la Delibera del Commissario Straordinario n. 318 del 14/08/2015 con la quale veniva preso atto dell'aggiudicazione definitiva dei lavori indicati in oggetto all'impresa NOVEDIL srl di Terni che ha offerto un ribasso del 42,39%;

**VISTO** il contratto sottoscritto in data 30/09/2015 con l'impresa NOVEDIL srl e la relativa Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 80 del 14/10/2015 di approvazione ed imputazione della spesa a favore dell'impresa esecutrice;

**VISTA** la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 69 del 19/02/2016 con la quale veniva approvata la Perizia di variante redatta in data 10/02/2016 dal Direttore dei Lavori Geom. Paola Massarelli e dalla Soc. EA Group di Terni – Arch. Stefano Cecere, per un importo complessivo di € 395.000,00;

**ATTESO CHE**, a fronte della suddetta perizia, è stato stipulato un atto di sottomissione con l'impresa aggiudicataria NOVEDIL srl di Terni per un importo dei lavori di € 36.908,14, importo aggiuntivo rispetto a quello di cui al contratto sottoscritto in data 30/09/2015;

**VISTA** la nota della Regione Umbria del 28/10/2016, prot. cons. n. 224278, con la quale è stato comunicato al Consorzio che l'importo del finanziamento per l'intervento in argomento, a seguito dei tagli governativi operati con D.L. n. 66/2014 e ss.mm.ii., è stato ridotto ad € 416.339,00;

**VISTA** la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 387 del 29/11/2016 con la quale veniva approvata la 2<sup>a</sup> Perizia di variante redatta in data 22/11/2016 dal Direttore dei Lavori Geom. Paola Massarelli e dalla Soc. EA Group di Terni – Arch. Stefano Cecere, per un importo complessivo di € 416.339,00;

**ATTESO CHE**, a fronte della suddetta perizia, è stato stipulato un 2° Atto di sottomissione con l'impresa aggiudicataria NOVEDIL srl di Terni per un importo aggiuntivo dei lavori di € 5.980,75, cosicché il nuovo importo contrattuale ascendeva ad € 258.921,95;

**AVUTO PRESENTE CHE** prima del completamento dei lavori, si è resa necessaria la redazione di una Perizia di Variante con Assestamento finale che recepisce gli interventi resisi necessari alla realizzazione del palancoleto metallico e conseguenti al rinvenimento di una grande quantità di materiale ferroso sotto l'argine, oltre che per tenere conto di piccole variazioni quantitative e di compensazione di alcune lavorazioni;

**RITENUTO**, altresì, di dover valutare gli interventi di ripristino del piazzale antistante e della rampa di accesso alla proprietà Micheli, danneggiati a seguito del ripetuto passaggio dei mezzi per l'infissione del palancoleto metallico e di quelli necessitati per l'abbattimento delle grandi alberature di poggio;

**VISTA** la Perizia di Variante con assestamento finale redatta in data 31/07/2017 dal Direttore dei Lavori Geom. Paola Massarelli, per un importo complessivo di € 416.339,00 come di seguito indicato:

		Importi (Euro)	
<b>A - Lavori appalto principale</b>			
A1	IMPORTO LAVORI	341 062,17	
A2	Importo Manodopera	90 370,49	
A3	Importo degli Oneri della Sicurezza	8 881,10	
A4	Importo lavori al netto della manodopera e degli oneri della sicurezza (A1-A2-A3)	241 810,58	
A5	Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso PSC	22 371,36	
<b>A6</b>	<b>Importo netto dei Lavori Complessivi (A1+A5)</b>	363 433,53	
A7	Importo da assoggettare a ribasso	241 810,58	
A8	Ribasso d'asta 42,39%	<b>102 503,51</b>	
A9	Importo netto lavori	139 307,08	
<b>A10</b>	<b>Importo complessivo contrattuale (A7+A2+A3+A5)</b>	260 930,02	<b>260 930,02</b>
<b>B Rimozione materiale ferroso rinvenuto sull'argine preliminarmente all'infissione delle palancole metalliche</b>			
B1	IMPORTO LAVORI	6 205,90	
B2	Importo Manodopera	3 948,73	
B3	Importo degli Oneri della Sicurezza	161,60	
B4	Importo lavori al netto della manodopera e degli oneri della sicurezza (B1-B2-B3)	2 095,57	
B5	Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso PSC	-	
<b>B6</b>	<b>Importo netto dei Lavori Complessivi (B1+B5)</b>	6 205,90	
B7	Importo da assoggettare a ribasso	2 095,57	
B8	Ribasso d'asta 42,39%	<b>888,31</b>	
B9	Importo netto lavori	1 207,26	
<b>B10</b>	<b>Importo complessivo contrattuale (B7+B2+B3+B5)</b>	5 317,59	<b>5 317,59</b>

<b>C Lavori di sistemazione rampa ingresso proprietà Micheli e zona ingombro edifici demoliti ed altri oneri derivanti da accordi bonari</b>			
C1	IMPORTO LAVORI		13 327,80
C2	Importo Manodopera		4 685,87
C3	Importo degli Oneri della Sicurezza		347,05
C4	Importo lavori al netto della manodopera e degli oneri della sicurezza (C1-C2-C3)		8 294,88
C5	Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso PSC		-
<b>C6</b>	<b>Importo netto dei Lavori Complessivi (C1+C5)</b>		<b>13 327,80</b>
C7	Importo da assoggettare a ribasso		8 294,88
C8	Ribasso d'asta 42,39%		<b>3 516,20</b>
C9	Importo netto lavori		4 778,68
<b>C10</b>	<b>Importo complessivo contrattuale (C7+C2+C3+C5)</b>		<b>9 811,60</b>
<b>C11</b>	<b>NUOVO IMPORTO CONTRATTUALE</b>		<b>276 059,21</b>
<b>D - Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			
D1	Occupazioni temporanee e/o definitive		13 520,80
D2	Spese tecniche specialistiche (indagini geologiche e geotecniche iva compresa)		6 100,00
D3	Ulteriori spese		13 380,00
	<i>D3.a - Bonifica ordigni bellici</i>	12 100,00	
	<i>D3.b - Abbattimento alberature per occupazione area di proprietà del Comune di Terni (iva compresa)</i>	1 280,00	
D4	Incentivo alla progettazione (1% di A)		3 963,47
D5	Spese generali (10% di A)		39 634,72
D6	I.V.A. 22%		63 676,63
	<i>D6.a - I.V.A. sui lavori ( 22% su C11)</i>	60 733,03	
	<i>D6.b - I.V.A. sulle operazioni di Bonifica da ordigni bellici (22% su B3.a)</i>	2 943,60	
D7	Imprevisti e arrotondamenti		4,17
	<i>Sommano somme a disposizione</i>		<b>140 279,79</b>
<b>IMPORTO TOTALE PERIZIA DI VARIANTE</b>			<b>416 339,00</b>
<b>IMPORTO FINANZIAMENTO</b>			<b>416 339,00</b>

**TENUTO CONTO** dello strettissimo cronoprogramma definito dalla Regione dell'Umbria nell'atto con cui il Consorzio è stato designato Ente attuatore per i lavori in argomento, si ritiene di dover trasmettere con tempestività la suddetta Perizia di variante alla Regione medesima per la relativa presa d'atto;

**CONSIDERATO CHE** è stato acquisito il parere favorevole "di tipo tecnico" del Geom. Carlo Trappetti, nella sua qualità di Responsabile del Procedimento e Vice Capo Settore;

**CHE** è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura di spesa del Rag. Danilo Peri nella sua qualità di Capo Settore;

**CHE** è stato acquisito il parere favorevole degli aspetti tecnici, di regolarità contabile e copertura di spesa, nonché della regolarità amministrativa della Dr.ssa Carla Pagliari nella qualità di Direttore;

**VISTO** l'art. 23, comma 1), del vigente Statuto;

**ATTESO CHE** non è possibile convocare con tempestività il Consiglio di Amministrazione;

**CHE** ricorrono, nel presente provvedimento, i presupposti della indifferibilità e dell'urgenza necessari per l'adozione da parte del Presidente di una delibera sulle materie riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione;

**PRESO ATTO** che, nel caso di specie la mancata tempestiva adozione del provvedimento può arrecare pregiudizio agli interessi del Consorzio;

**ATTESO CHE** il presente provvedimento sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio nella sua prima riunione;

**CON** l'assistenza del Direttore dell'Ente;

### **d e l i b e r a**

**Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;**

- 1) di approvare la Perizia di Variante con Assestamento finale degli "Interventi di messa in sicurezza idraulica della città di Terni e zona industriale Terni – Narni. III Stralcio 2° Lotto", redatta in data 31/07/2017 dal Direttore dei Lavori Geom. Paola Massarelli, per un importo complessivo di € 416.339,00;
- 2) di dare mandato all'ufficio competente di trasmettere con sollecitudine la suddetta Perizia di Variante con assestamento finale alla Regione Umbria per la relativa approvazione;
- 3) di effettuare la pubblicazione del presente deliberato con la procedura di urgenza di cui all'art. 37 del vigente statuto del Consorzio, considerato che l'argomento riveste i caratteri dell'urgenza come indicato all'art. 23, comma 3, dello statuto stesso.

**PM 2017/28**

IL PRESIDENTE  
F.to DR. MASSIMO MANNI

Consorzio di Bonifica Tevere-Nera, lì 11/08/2017

La presente ordinanza presidenziale, essendo stata dichiarata l'urgenza, è stata pubblicata all'albo pretorio il 11/08/2017 e vi rimarrà per 1 solo giorno fino al 12/08/2017.

IL DIRETTORE  
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI