



CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA

TERNI

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

Registro delibere del Consiglio di Amministrazione **ORIGINALE N. 375**

OGGETTO: Interventi di messa in sicurezza della città di Terni e zona industriale Terni Narni - III Stralcio 3o Lotto. CUP B43J13000660002 - CIG 64439958E4 - Approvazione della Perizia di Variante n. 2 redatta in data 6 dicembre 2017.

L'anno 2017 il giorno 12 del mese di DICEMBRE alle ore 17:15, in seconda convocazione, a seguito di appositi inviti diramati dal Presidente con e-mail e Raccomandata 1 al Consigliere Moreno Montori, in data 07/12/2017 Prot. n. 7047, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

Risultano:

		Presente/Assente
DR. MANNI MASSIMO	Presidente del C.d.A	Presente
MATTEUCCI ORTENZIO	Vice Presidente del C.d.A	Presente
MONTORI MORENO	Componente del C.d.A	Presente
CIARDO GIOVANNI	Componente del C.d.A	Presente
TAMBURINI SERGIO	Componente del C.d.A	Presente
SILVERI PAOLO	Componente del C.d.A	Assente
BERNARDINI ANACLETO	Componente del C.d.A	Presente
REGIONE LAZIO PRESIDENTE GIUNTA O SUO DELEGATO	Componente del C.d.A	Assente

Assiste il Presidente, il Direttore DR.SSA CARLA PAGLIARI

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il DR. MASSIMO MANNI nella sua qualità di Presidente ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente deliberazione:



CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA

TERNI

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

OGGETTO: Interventi di messa in sicurezza della città di Terni e zona industriale Terni Narni - III Stralcio 3o Lotto. CUP B43J13000660002 - CIG 64439958E4 - Approvazione della Perizia di Variante n. 2 redatta in data 6 dicembre 2017

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la Determina Dirigenziale della Regione Umbria "Direzione Regionale Risorsa Umbra, Federalismo, Risorse Finanziarie e Strutturali - Servizio Risorse idriche e Rischio idraulico" n. 8098 del 03/11/2015 con la quale è stato preso atto del progetto esecutivo in data settembre 2015 e disposto il finanziamento di € 4.638.025,24 per l'esecuzione dei relativi lavori;

VISTA la Delibera Presidenziale n. 27 del 21/12/2015 con la quale veniva preso atto dell'aggiudicazione definitiva efficace dei lavori indicati in oggetto all'impresa ANGELI AGOSTINO di Badia Tedalda (AR) che ha offerto un ribasso del 33,734%;

VISTO il contratto sottoscritto in data 29/12/2015 con l'impresa ANGELI AGOSTINO ed il relativo provvedimento consortile n. 35 del 29/01/2016 di approvazione ed imputazione della spesa a favore dell'Impresa esecutrice;

ATTESO CHE i lavori sono stati consegnati in data 08/02/2016;

CHE la Regione Umbria, con nota prot. cons. n. 7466 del 28/10/2016, ha comunicato al Consorzio che l'importo del finanziamento per l'intervento in argomento, a seguito dei tagli governativi operati con D.L. n. 66/2014 e ss.mm.ii., è stato ridefinito in € 4.291.087,24;

VISTA la Perizia di Variante n. 1 redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Barbara Leli, congiuntamente, per le opere strutturali, alla Soc. Consorzio Stabile OPERA – Ing. Maurizio Serafini in data luglio 2017 ed approvata con atto consortile n. 254 del 31/07/2017;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 8544 del 24/08/2017 con la quale la Regione Umbria ha preso atto della suddetta Perizia di Variante;

VISTO l'Atto di Sottomissione e concordamento nuovi prezzi n. 1, allegato alla citata Perizia di Variante, dell'importo di € 231.740,49, pari al maggiore importo dei lavori, al netto del ribasso d'asta del 33,734%, sottoscritto dall'Impresa Costruzioni Angeli Agostino in data 29/08/2017 approvato con delibera consortile n. 336 in data 22/11/2017;

CHE si è reso necessario risolvere alcune problematiche durante l'esecuzione degli interventi connesse in special modo con interferenze con sottoservizi, riscontrate e non emerse durante la Conferenza dei Servizi e le successive riunioni con gli enti gestori, oltre che valutare compiutamente le opere da effettuare in adiacenza alle proprietà private sul fosso Rivo solo dopo la robusta ripulitura degli argini e dell'alveo a cura dell'Impresa;



CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA

TERNI

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

CONSIDERATO CHE, per quanto sopra, è necessaria la redazione di una seconda Perizia di Variante che tenga conto delle effettive necessità per il compimento dei lavori e che ridefinisca, con piccoli assestamenti, la spesa complessiva per l'esecuzione delle opere in argomento;

VISTA la Perizia di Variante n. 2 redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Barbara Leli in data 06 dicembre 2017 per l'importo complessivo di € **4.291.087,24**;

VISTO lo Schema dell'Atto di Sottomissione e concordamento nuovi prezzi, allegato alla citata Perizia di Variante n. 2, dell'importo di € **10.769,59**, pari al maggiore importo dei lavori, al netto del ribasso d'asta del 33,734%, sottoscritto dall'Impresa Costruzioni Angeli Agostino con cui si impegna ad eseguire i lavori alle stesse condizioni e prezzi di cui al progetto esecutivo originario, alla perizia di variante n. 1 con l'integrazione dei n. 10 nuovi prezzi riportati nell'allegato al suddetto schema;

TENUTO CONTO dello strettissimo cronoprogramma definito dalla Regione dell'Umbria nell'atto con cui il Consorzio è stato designato Ente attuatore per i lavori in argomento, si ritiene di dover trasmettere con tempestività la suddetta Perizia di Variante alla Regione medesima per la relativa approvazione;

ATTESO CHE la spesa è a carico della Regione Umbria nell'ambito della citata determina di finanziamento;

CONSIDERATO CHE è stato acquisito il parere favorevole "di tipo tecnico" del Geom. Paola Massarelli nella sua qualità di RUP e dell'Ing. Barbara Leli, nella sua qualità di Capo Settore;

CHE è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura di spesa del Rag. Danilo Peri nella sua qualità di Capo Settore;

CHE è stato acquisito il parere favorevole degli aspetti tecnici, di regolarità contabile e copertura di spesa, nonché della regolarità amministrativa della Dr.ssa Carla Pagliari nella qualità di Direttore;

A TERMINI dell'art. 20 dello Statuto consorziale vigente;

CON l'assistenza del Direttore dell'Ente;

A maggioranza di voti, con il voto contrario del consigliere Moreno Montori;



CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA

TERNI

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

d e l i b e r a

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 1) di approvare la **Perizia di Variante n. 2** degli "Interventi di messa in sicurezza idraulica della città di Terni e zona industriale Terni – Narni. III Stralcio 3° Lotto", redatta in data 06 dicembre 2017 dal Direttore dei Lavori Ing. Barbara Leli per un importo complessivo di **€ 4.291.087,24**;
- 2) di approvare lo Schema dell'Atto di Sottomissione e concordamento nuovi prezzi, allegato alla citata Perizia di Variante n. 2, dell'importo **di € 10.769,59**, pari al maggiore importo dei lavori, al netto del ribasso d'asta del 33,734%, ed oltre IVA 22%, sottoscritto dall'Impresa Costruzioni Angeli Agostino;
- 3) di trasmettere la suddetta Perizia di Variante alla Regione Umbria per la relativa approvazione;
- 4) di effettuare la pubblicazione del presente deliberato con la procedura di urgenza di cui all'art. 37 del vigente statuto del Consorzio, considerato che l'argomento riveste i caratteri dell'urgenza come indicato all'art. 23, comma 3, dello statuto stesso.

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
F.to DR. MASSIMO MANNI

IL SEGRETARIO
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio di questo Consorzio per 1 giorno il 13/12/2017 ai sensi della normativa vigente.

Lì 14/12/2017

IL DIRETTORE
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI