



CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA
TERNI

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

Registro delibere del Consiglio di Amministrazione ORIGINALE N. 186

OGGETTO: Approvazione Perizia di completamento - 1 Lotto dei lavori di sistemazione idraulica del fosso di Stroncone in comune di Terni, 1 Stralcio esecutivo

L'anno 2019 il giorno 30 del mese di DICEMBRE alle ore 15:00, in seconda convocazione, a seguito di appositi inviti diramati dal Presidente con e-mail in data 06/12/2019 Prot. n. 8413, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

Risultano:

		Presente/Assente
DR. MANNI MASSIMO	Presidente del C.d.A	Presente
MATTEUCCI ORTENZIO	Vice Presidente del C.d.A	Presente
MONTORI MORENO	Componente del C.d.A	Presente
CIARDO GIOVANNI	Componente del C.d.A	Presente
TAMBURINI SERGIO	Componente del C.d.A	Presente
REGIONE LAZIO PRESIDENTE GIUNTA O SUO DELEGATO	Componente del C.d.A	Assente

Assiste il Presidente della riunione, il Direttore DR.SSA CARLA PAGLIARI
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza DR. MASSIMO MANNI nella sua qualità di Presidente ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente deliberazione:



CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA TERNI

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

OGGETTO: Approvazione "Perizia di completamento - 1° Lotto dei lavori di sistemazione idraulica del fosso di Stronccone in comune di Terni, 1 Stralcio esecutivo"

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la delibera di CDA n. 23 del 27/02/2019 con la quale è stato dato incarico all'Ing. Longarini per la progettazione esecutiva del nuovo ponte di via XX settembre, prevedendo di ancorare su mensole tutti i sottoservizi ora presenti in attraversamento, in maniera da includere il suddetto progetto nella perizia di completamento dei lavori di cui in oggetto.

VISTA la delibera di CDA n. 47 del 27/03/2019 con la quale si dava mandato al Presidente a porre in essere tutti gli atti necessari e propedeutici all'approvazione della perizia;

VISTA la delibera di Presidente n. 18 del 29/08/2019 con la quale si è preso atto delle risultanze della Conferenza di Servizi indetta per l'ottenimento degli assensi ai lavori ai sensi della Legge 07/08/2019 n. 241 e s.m.i.

VISTA la delibera di CDA n. 121 del 11/09/2019 con la quale è stata approvata la "perizia di completamento dei lavori di sistemazione idraulica del fosso di Stronccone in comune di Terni, 1 Stralcio esecutivo";

TENUTO CONTO CHE con nota consortile n. 6856 in data 01/10/2019 la suddetta perizia è stata trasmessa alla Regione dell'Umbria per il reperimento dell'ulteriore finanziamento che si rende necessario, pari a € 168.464,58, a fronte delle disponibilità regionale di € 929.622,42 e consortile di € 176.913,00 già determinate;

CHE la Regione Umbria con nota prot. cons. n. 6933 del 07/10/2019 invitava il Consorzio a predisporre con immediatezza uno stralcio funzionale per l'importo disponibile e affermava che il maggiore importo richiesto, pari a € 168.464,58, potrà essere inserito nei prossimi programmi di intervento regionali;

CONSIDERATO CHE il progettista incaricato Ing. F. Longarini comunicava, con mail in data 6 dicembre 2019, che ai fini della definizione di un lotto funzionale di lavori, con riferimento a quelli inseriti nella perizia di completamento già approvata, era imprescindibile inserire tutti i lavori concorrenti alla demolizione e rifacimento del ponte di via XX settembre per l'importo di € 422.824,10, importo che fa ascendere ad € 1.138.811,72 la perizia di completamento 1 Lotto, come si può evincere nel quadro economico allegato al documento istruttorio sotto riportato (n. 207 del 23/12/2019);

ATTESO CHE il progettista incaricato Ing. F. Longarini trasmetteva la "Perizia di completamento - 1° Lotto dei lavori di sistemazione idraulica del fosso di Stronccone in comune di Terni, 1 Stralcio esecutivo" in data 23 dicembre 2019;



CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA
TERNI

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

VISTO il documento istruttorio sotto riportato (n. 207 del 23/12/2019), contenente i pareri in ordine alla Regolarità Tecnica, Contabile ed Amministrativa in esso espressi;

A TERMINE dell'art. 23 dello Statuto consorziale vigente;

CON l'assistenza del Direttore dell'Ente;

A maggioranza di voti, con il voto contrario del consigliere Montori Moreno

d e l i b e r a

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 1) di approvare "Perizia di completamento - 1° Lotto dei lavori di sistemazione idraulica del fosso di Stroncone in comune di Terni, 1 Stralcio esecutivo" per l'importo complessivo di € **1.138.811,72**, in cui vengono definiti compiutamente tutti gli interventi necessari alla demolizione e rifacimento del ponte di via XX settembre;
- 2) di dare mandato al Presidente ed agli uffici di predisporre tutto quanto necessario per l'appalto dei lavori in argomento;
- 3) di riproporre, con la trasmissione della presente perizia dei lavori di completamento - 1 Lotto, alla Regione Umbria la richiesta del reperimento delle risorse necessarie per l'attuazione degli interventi nella loro totalità, così come indicato nella nota consortile n. 6856 del 01/10/2019.

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
F.to DR. MASSIMO MANNI

IL SEGRETARIO
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI



CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA
TERNI

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Consorzio per 15 giorni consecutivi dal 31/12/2019 al 14/01/2020 ai sensi della normativa vigente.

Lì 15/01/2020

IL DIRETTORE
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI



CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA

TERNI

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE NERA (L.R. Umbria n.30/2004)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO Proposta n. 207 del 23/12/2019

OGGETTO: Approvazione "Perizia di completamento - 1° Lotto dei lavori di sistemazione idraulica del fosso di Stroncone in comune di Terni, 1 Stralcio esecutivo"

VISTI

la delibera di CDA n. 23 del 27/02/2019 con la quale è stato dato incarico all'Ing. Longarini per la progettazione esecutiva del nuovo ponte di via XX settembre, prevedendo di ancorare su mensole tutti i sottoservizi ora presenti in attraversamento, in maniera da includere il suddetto progetto nella perizia di completamento dei lavori di cui in oggetto.

la delibera di CDA n. 47 del 27/03/2019 con la quale si dava mandato al Presidente a porre in essere tutti gli atti necessari e propedeutici all'approvazione della perizia di variante n. 3;

la delibera di Presidente n. 18 del 29/08/2019 con la quale si è preso atto delle risultanze della Conferenza di Servizi indetta per l'ottenimento degli assensi ai lavori ai sensi della Legge 07/08/2019 n. 241 e s.m.i.

la delibera di CDA n. 121 del 11/09/2019 con la quale è stata approvata la "perizia di completamento dei lavori di sistemazione idraulica del fosso di Stroncone in comune di Terni, 1 Stralcio esecutivo";

CONSIDERATO CHE

con nota consortile n. 6856 in data 01/10/2019, la suddetta perizia è stata trasmessa alla Regione dell'Umbria per il reperimento dell'ulteriore finanziamento che si rende necessario, pari a € 168.464,58, a fronte delle disponibilità regionale di € 929.622,42 e consortile di € 176.913,00 già determinate;

la Regione Umbria con nota prot. cons. n. 6933 del 07/10/2019 invitava il Consorzio a predisporre con immediatezza uno stralcio funzionale per l'importo disponibile e affermava che il maggiore importo richiesto, pari a € 168.464,58, potrà essere inserito nei prossimi programmi di intervento regionali;

il progettista incaricato, Ing. Longarini, comunicava, con mail in data 6 dicembre 2019, che ai fini della definizione di un lotto funzionale di lavori, con riferimento a quelli inseriti nella perizia di



CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA TERNI

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

completamento già approvata, era imprescindibile inserire tutti i lavori concorrenti alla demolizione e rifacimento del ponte di via XX settembre per l'importo di € 422.824,10, importo che fa ascendere ad € 1.138.811,72 la perizia di completamento 1 Lotto come indicato nel quadro economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO PERIZIA DI COMPLETAMENTO 1° LOTTO		
A1) Lavori di cui alla 2a Perizia di variante		
1 - Totale lavori	€	715.165,25
2 - Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	38.686,00
Sommano Importo Lavori (A)	€	753.851,25
3- Ulteriori somme non soggette a ribasso		
a. Oneri della sicurezza	€	82.595,88
b. Costo della manodopera per lavori	€	181.482,80
Sommano	€	264.078,68
4 - Importo Lavori a base d'asta (A-A2.a-A3.a-A3.b)	€	451.086,57
Ribasso d'asta (-29,779%)	€	134.329,07
5 - Importo Netto Lavori	€	316.757,50
6 - Somme non soggette a ribasso	€	264.078,68
7 - Costi della sicurezza	€	38.686,00
Totale netto lavori 2a perizia di variante* A1)	€	619.522,18 € 619.522,18
<i>*a fronte di un Importo contrattuale Impresa Dicearco srl pari a</i>		
	€	619.965,40
A2) Lavori principali eseguiti da Impresa Dicearco srl come da accertamento del Collaudatore		
1 - Totale lavori	€	406.450,60
2 - Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	32.106,00
Sommano Importo Lavori (A)	€	438.556,60
3- Ulteriori somme non soggette a ribasso		
a. Oneri della sicurezza	€	6.805,24
b. Costo della manodopera per lavori	€	95.627,45
Sommano	€	102.432,69
4 - Importo Lavori a base d'asta (A-A2.a-A3.a-A3.b)	€	304.017,91
Ribasso d'asta (-29,779%)	€	90.533,49
5 - Importo Netto Lavori	€	213.484,41



CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA
TERNI

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

6 - Somme non soggette a ribasso	€	102.432,69	
7 - Costi della sicurezza	€	32.106,00	
Lavori eseguiti A2)	€	348.023,10	€ 348.023,10
A detrarre dai lavori come da verbale di accertamento tecnico contabile del Collaudatore e dalla relazione riservata del RUP			
Opere in danno esclusa IVA	€	22.609,41	
Penale per ritardata ultimazione	€	11.902,36	
Rimane totale netto lavori principali eseguiti A2)	€	313.511,33	€ 313.511,33
A3) Lavori urgenti eseguiti da Impresa Esseti srl per la "messa in sicurezza del cantiere"			
1 - Totale lavori	€	39.659,61	
2 - Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	146,44	
Sommano Importo Lavori (A)	€	39.806,05	
3- Ulteriori somme non soggette a ribasso			
a. Oneri della sicurezza	€	1.041,84	
b. Costo della manodopera per lavori	€	15.115,11	
Sommano	€	16.156,95	
4 - Importo Lavori a base d'asta (A-A2.a-A3.a-A3.b)	€	23.502,66	
Ribasso d'asta (-03,92%)	€	921,30	
5 - Importo Netto Lavori	€	22.581,36	
6 - Somme non soggette a ribasso	€	16.156,95	
7 - Costi della sicurezza	€	146,44	
Totale netto lavori appaltati A3)	€	38.884,75	€ 38.884,75
A4) Perizia lavori di completamento, I Lotto			
1 - Totale lavori	€	406.999,22	
2 - Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	15.824,88	
Sommano Importo Lavori (A)	€	422.824,10	
3- Ulteriori somme non soggette a ribasso			
a. Oneri della sicurezza	€	10.250,59	
b. Costo della manodopera per lavori	€	84.274,66	
Sommano	€	94.525,25	
4 - Importo Lavori a base d'asta	€	312.473,97	
Totale lavori di completamento I Lotto A4)	€	422.824,10	€ 422.824,10



CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA
TERNI

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1- Occupazioni temporanee e definitive	€	40.000,00
2- Spese geologiche	€	9.775,54
Sommano	€	49.775,54
3- Bonifica ordigni bellici (superficiale e profonda)	€	10.830,00
4- Incentivo per funzioni tecniche (parziale 1% su A)	€	9.011,87
5- Spese generali 10%		
a) Lavori (su importi A2+A3+A4+B3)	€	91.201,68
b) Spese (su B1)	€	4.000,00
Sommano spese generali	€	95.201,68
6- IVA 22%		
a) Lavori (su A2+A3+A4+B3)	€	172.931,04
Sommano IVA	€	172.931,04
7- Fondo 3% per accordo bonario	€	25.841,42
8- Imprevisti comprensivi di IVA ed arrotondamenti	€	-
Totale somme a disposizione (B)		€ 363.591,54
TOTALE GENERALE PERIZIA DI COMPLETAMENTO (A+B)		€ 1.138.811,72
	<i>Fondi disponibili da Regione Umbria</i>	€ 929.622,42
	<i>Resta a carico del Consorzio</i>	€ 209.189,30

PRESO ATTO CHE

la "Perizia di completamento - 1° Lotto dei lavori di sistemazione idraulica del fosso di Stroncone in comune di Terni, 1 Stralcio esecutivo" è stata trasmessa dal progettista incaricato Ing. F. Longarini in data 23/12/2019 per l'importo complessivo di € **1.138.811,72**;

al momento del reperimento da parte della Regione Umbria del finanziamento richiesto nella nota consortile n. 6856 in data 01/10/2019 pari ad € 168.464,58 si potrà dare attuazione a tutti gli interventi di cui alla perizia di completamento approvata con deliberazione di CDA n. 121 del 11/09/2019 riportando così il contributo consortile ad € 176.913,00;

è necessario approvare la perizia di completamento di cui in oggetto per disporre l'appalto dei lavori e trasmetterla alla Regione Umbria per la relativa presa d'atto.
Tutto ciò premesso e considerato si ESPRIME PARERE FAVOREVOLE affinché il C.d.A. possa approvare con apposita deliberazione la presente proposta.



CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA
TERNI

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

L'ISTRUTTORE /RUP/CAPO SETTORE: - Barbara Leli

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

OGGETTO: Approvazione Perizia di completamento - 1 Lotto dei lavori di sistemazione idraulica del fosso di Stroncone in comune di Terni, 1 Stralcio esecutivo

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Vista la proposta in oggetto (n. 207 del 23/12/2019) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, li 30/12/2019

IL RESPONSABILE
F.to - BARBARA LELI

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E
COPERTURA FINANZIARIA**

Ai sensi dell'art.16 c. 2 del vigente Regolamento di Contabilità approvato con DGR Umbria n. 510 del 07-02-1994;

Vista la proposta in oggetto (n. 207 del 23/12/2019) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si attesta che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa a carico del bilancio dell'Ente

Terni, li 30/12/2019

IL RESPONSABILE
F.to RAG. DANILO PERI



CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA
TERNI

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

PARERE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il Direttore Dott.ssa Carla Pagliari, vista la proposta in oggetto n. 207 del 23/12/2019, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Amministrativa della stessa.

Terni, lì 30/12/2019

IL DIRETTORE
F.to Dott.ssa CARLA PAGLIARI
