



CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA TERNI

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

Registro delibere del Consiglio di Amministrazione **ORIGINALE N. 42**

OGGETTO: Lavori di sistemazione idraulica del Fosso di Stroncone in Comune di Terni, 1 Stralcio - Perizia di completamento 1 lotto. Approvazione Perizia di Variante con assestamento finale redatta in data 22 gennaio 2021, approvazione Atto di sottomissione e Concordamento nuovi prezzi e impegno aggiuntivo all' ATI - NOVEDIL srl - S.I.E.M. srl per Euro € 62.498,27 IVA 22% compresa - CIG - 8271613EF8.

L'anno 2021 il giorno 25 del mese di MARZO alle ore 18:00, in seconda convocazione, a seguito di appositi inviti diramati dal Presidente con PEC in data 19/03/2021 Prot. n. 3362, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

Risultano:

		Presente/Assente
DR. MANNI MASSIMO	Presidente del C.d.A	Presente
MALVETANI GIUSEPPE	Vice Presidente del C.d.A	Presente
MONTORI MORENO	Componente del C.d.A	Assente
CIARDO GIOVANNI	Componente del C.d.A	Presente
TAMBURINI SERGIO	Componente del C.d.A	Presente
ROMOLI ALESSANDRO	Componente del C.d.A	Presente
MONTANI GIOVANNI	Componente del C.d.A	Assente
REGIONE LAZIO PRESIDENTE GIUNTA O SUO DELEGATO	Componente del C.d.A	Assente

Assiste il Presidente della riunione, il Direttore DR.SSA CARLA PAGLIARI
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza DR. MASSIMO MANNI nella sua qualità di Presidente ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente deliberazione:



CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA TERNI

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

OGGETTO: Lavori di sistemazione idraulica del Fosso di Stroncone in Comune di Terni, 1 Stralcio - Perizia di completamento 1 lotto. Approvazione Perizia di Variante con assestamento finale redatta in data 22 gennaio 2021, approvazione Atto di sottomissione e Concordamento nuovi prezzi e impegno aggiuntivo all' ATI - NOVEDIL srl - S.I.E.M. srl per Euro 62.498,27 IVA 22% compresa - CIG - 8271613EF8.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la Delibera di CDA n. 17 del 29/01/2020 con la quale veniva approvato l'espletamento della gara mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c bis del D.Lgs 50/2016 e smi ed i relativi documenti di gara;

VISTA la Delibera di CDA n. 64 del 25/05/2020 con la quale veniva preso atto dell'aggiudicazione definitiva efficace dei lavori di sistemazione idraulica del Fosso di Stroncone in Comune di Terni, 1° stralcio – Perizia di completamento – 1° lotto - Aggiudicazione mediante PROCEDURA NEGOZIATA all' ATI - NOVEDIL srl - S.I.E.M. srl con sede in Via Maestri del Lavoro, 24/B – 05100 Terni così come attestato dal verbale di gara in data 13/05/2020;

ATTESO CHE nella delibera di cui al punto precedente è stato altresì preso atto dello schema di contratto per l'esecuzione dei lavori in argomento;

CHE il contratto con l'ATI aggiudicataria è stato sottoscritto in data 24/06/2020;

TENUTO CONTO CHE, prima del completamento dei lavori, si è resa necessaria la redazione di una Perizia di Variante con Assestamento finale che recepisce gli ulteriori interventi resisi necessari prima del varo del nuovo ponte su via XX Settembre;

CHE per quanto sopra, il Direttore dei lavori, Ing. Francesco Longarini, ha redatto una perizia di variante in data 22/01/2021, nella quale sono stati inclusi tutti gli ulteriori interventi resisi necessari durante la realizzazione dei lavori in argomento e precisamente:

- rinvenimenti di servizi non noti neppure alle Società afferenti per i quali si è reso necessario lo spostamento;
- ulteriori trasporti della macchina perforatrice per effetto della realizzazione della paratia del ponte in più fasi, data la presenza di sottoservizi interferenti;
- ulteriori demolizioni in calcestruzzo nei pressi delle spalle del vecchio ponte;
- maggiori costi per i parapetti installati che fungono anche da barriere stradali in ottemperanza alle prescrizioni regionali dell'Ufficio Rischio Sismico;
- pulizia dell'alveo dai detriti trascinati in occasione di successive piene in corrispondenza



CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA TERNI

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

dell'area di cantiere;

- ulteriori oneri per le modifiche alla circolazione stradale ed occupazione per le aree di cantiere;
- maggiori costi per i ripristini su aree private;
- ulteriori modifiche migliorative rientranti nella discrezionalità del Direttore dei lavori;

ATTESO CHE, a fronte della suddetta perizia, è stato stipulato un atto di sottomissione, comprensivo di verbale di concordamento dei nuovi prezzi, con l'ATI aggiudicataria per un importo dei lavori di € 51.228,09 oltre IVA 22%, importo aggiuntivo rispetto a quello di cui al contratto sottoscritto in data 24/06/2020;

VISTA la Perizia di Variante con assestamento finale redatta in data 22/01/2021 dal Direttore dei Lavori Ing. Francesco Longarini, per un importo complessivo di € 391.996,53 oltre IVA il cui quadro economico è riportato nel documento istruttorio;

CHE nella suddetta Perizia sono stati stabiliti gli ulteriori termini per l'ultimazione della struttura e delle opere di completamento, subordinando quest'ultime al termine dei lavori di ripristino definitivo delle linee del gas e telefonica;

TENUTO CONTO CHE la Regione Umbria ha concesso, con D.D. n. 5020 del 10/07/2013, il finanziamento di € 929.622,42 che include gli importi relativi ai lavori ed alle SS.GG. 10% sull'importo dei medesimi;

CHE le somme già rendicontate alla Regione dell'Umbria nell'ambito del monitoraggio condotto con l'applicativo "Sistema Gestione Progetti (intervento UMBDTRI_56)" ammontano ad € 829.702,12 di cui € 767.397,04 per lavori ed € 62.305,08 per SS.GG.;

CHE per quanto sopra, visto che si rende necessario non considerare ulteriori spese generali oltre quelle già rendicontate in quanto il Consorzio partecipa con propri fondi alla realizzazione dei lavori, il finanziamento regionale può considerarsi di € 867.317,34 per lavori ed € 62.305,08 per SS.GG.;

CHE la residua quota da porre a carico della Regione Umbria nella prossima rendicontazione ammonta ad € 99.920,30, desunti dalla differenza tra l'importo finanziato pari ad € 867.317,34 e l'importo ad oggi rendicontato pari ad € 767.397,04;

CONSIDERATO CHE il Consorzio, con i provvedimenti già adottati di imputazione della spesa per lavori, ha posto a carico della Regione Umbria l'importo di € 912.990,47, nel capitolo di spesa in entrata ed uscita, importo maggiore rispetto a quello ammissibile dal finanziamento per € 45.673,13 (912.990,47-867.317,34);

CHE si rende quindi necessario ridurre gli impegni e gli accertamenti nei capitoli di spesa correlati



CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA TERNI

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

inerenti la concessione in argomento per i predetti € 45.673,13, ponendoli, unitamente ai fabbisogni di cui alla perizia di variante in argomento, al capitolo di bilancio con spesa a carico del Consorzio per l'importo pari ad € 108.171,40 (costo effettivo dei lavori 975.488,74 - importo finanziato per lavori 867.317,34);

VISTO il documento istruttorio sotto riportato (n. 43 del 17/03/2021), contenente i pareri in ordine alla Regolarità Tecnica, Contabile ed Amministrativa in esso espressi;

A TERMINE dell'art. 23 dello Statuto consorziale vigente;

CON l'assistenza del Direttore dell'Ente;

All'unanimità di voti

d e l i b e r a

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 1) di approvare la Perizia di Variante con Assestamento finale degli "Lavori di sistemazione idraulica del Fosso di Stroncone in Comune di Terni, 1° Stralcio - Perizia di completamento - 1° lotto", redatta in data 22/01/2021 dal Direttore dei Lavori Ing. Francesco Longarini, per un importo complessivo dei lavori di € 391.996,53 oltre IVA 22%;
- 2) di autorizzare la corresponsione all'ATI - NOVEDIL S.R.L. - S.I.E.M. S.R.L. con sede in Via Maestri del Lavoro, 24/B - 05100 Terni P.I. xxxxxxxx previa redazione dei certificati di pagamento secondo le modalità previste dal capitolato di appalto, delle somme corrispondenti alla esecuzione dei lavori citati in oggetto, nei limiti dell'importo aggiuntivo contrattuale pari ad € 62.498,27 IVA 22% compresa, mediante mandato con accredito su uno dei c/c bancari dedicati di seguito riportati:
 - **Monte dei Paschi di Siena** Agenzia Sede centrale Corso Tacito n. 40 Terni - Codice IBAN: xxxxxxxxxxxx codici di riscontro: ABI: xxxxxxxxxxxx CIN: x
 - **UNICREDIT BANCA** Agenzia di Maratta via Euclide n. 11 Terni - Codice IBAN: IT xxxxxxxxxxxx codici di riscontro: ABI: xxxxxxxxxxxx CIN: S
 - **Banco DESIO** Agenzia di Sabbione Codice IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx codici di riscontro: ABI: xxxxxxxxxxxx CIN: x
 - **Banco DESIO** Agenzia di Sabbione Codice IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx codici di riscontro: ABI: xxxxxxxxxxxx CIN: x
 - **Banco DESIO** Agenzia di Sabbione Codice IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx codici di riscontro: ABI: xxxxxxxxxxxx CIN: x
 - **BCC Umbria Credito Cooperativo** Filiale di Gabelletta Terni Codice IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx codici di riscontro: xxxxxxxxxxxx CIN: x



CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA
TERNI

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

con l'indicazione dei seguenti codici Codice identificativo gara CIG 8271613EF8 Codice unico di progetto CUP B44B13000320007;

3) di provvedere alle seguenti operazioni di bilancio:

- riduzione degli accertamenti in entrata contenuti nel provvedimento n. 64 del 25/05/2020 per euro 45.673,13;

- riduzione degli impegni di spesa contenuti nel provvedimento n. 64 del 25/05/2020 per euro 45.673,13;

- impegno di spesa per lavori a carico del Consorzio per € 108.171,40.

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
DR. MASSIMO MANNI

IL SEGRETARIO
DR.SSA CARLA PAGLIARI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Consorzio per 15 giorni consecutivi dal 29/03/2021 al 12/04/2021 ai sensi della normativa vigente.

Lì 29/03/2021

IL DIRETTORE
DR.SSA CARLA PAGLIARI



CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA TERNI

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE NERA (L.R. Umbria n.30/2004)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Proposta n. 43 del 17/03/2021

OGGETTO: Lavori di sistemazione idraulica del Fosso di Stroncone in Comune di Terni, 1 Stralcio - Perizia di completamento 1 lotto. Approvazione Perizia di Variante con assestamento finale redatta in data 22 gennaio 2021, approvazione Atto di sottomissione e Concordamento nuovi prezzi e impegno aggiuntivo all' ATI - NOVEDIL srl - S.I.E.M. srl per Euro 62.498,27 IVA 22% compresa - CIG - 8271613EF8.

VISTI

la Delibera di CDA n. 17 del 29/01/2020 con la quale veniva approvato l'espletamento della gara mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c bis del D.Lgs 50/2016 e smi ed i relativi documenti di gara;

la Delibera di CDA n. 64 del 25/05/2020 con la quale veniva preso atto dell'aggiudicazione definitiva efficace dei lavori di sistemazione idraulica del Fosso di Stroncone in Comune di Terni, 1° stralcio – Perizia di completamento – 1° lotto - Aggiudicazione mediante PROCEDURA NEGOZIATA all' ATI - NOVEDIL srl - S.I.E.M. srl. con sede in Via Maestri del Lavoro, 24/B – 05100 Terni così come attestato dal verbale di gara in data 13/05/2020;

il contratto stipulato con l'ATI aggiudicataria in data 24/06/2020;

ATTESO CHE

prima del completamento dei lavori si è resa necessaria la redazione di una Perizia di Variante con Assestamento finale che recepisce gli interventi resisi necessari prima del varo del nuovo ponte su via XX Settembre;

per quanto sopra, il Direttore dei lavori, Ing. Francesco Longarini, ha redatto una perizia di variante in data 22/01/2021, nella quale sono stati inclusi tutti gli ulteriori interventi resisi necessari durante la realizzazione dei lavori in argomento e precisamente:

- rinvenimenti di servizi non noti neppure alle Società afferenti per i quali si è reso necessario lo spostamento;
- ulteriori trasporti della macchina perforatrice per effetto della realizzazione della paratia del ponte in più fasi, data la presenza di sottoservizi interferenti;
- ulteriori demolizioni in calcestruzzo nei pressi delle spalle del vecchio ponte;
- maggiori costi per i parapetti installati che fungono anche da barriere stradali dovuti alle prescrizioni regionali dell'Ufficio Rischio Sismico;



CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA TERNI

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

- pulizia dell'alveo dai detriti trascinati in occasione di successive piene in corrispondenza dell'area di cantiere;
- ulteriori oneri per le modifiche alla circolazione stradale ed occupazione per le aree di cantiere;
- maggiori costi per i ripristini su aree private;
- ulteriori modifiche migliorative rientranti nella discrezionalità del Direttore dei lavori;

a fronte della suddetta perizia, è stato stipulato un atto di sottomissione, comprensivo di verbale di concordamento di nuovi prezzi, con l'ATI aggiudicataria per un importo dei lavori di € 51.228,09 oltre IVA 22%, importo aggiuntivo rispetto a quello di cui al contratto sottoscritto in data 24/06/2020;

CONSIDERATO CHE

la Perizia di Variante con assestamento finale redatta in data 22/01/2021 dal Direttore dei Lavori Ing. Francesco Longarini, riporta il seguente quadro economico:

Perizia lavori di completamento, I Lotto	
1 - Totale lavori	€ 466.930,81
2 - Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 15.824,88
Sommano Importo Lavori (A)	€ 482.755,69
3- Ulteriori somme non soggette a ribasso	
a. Oneri della sicurezza	€ 10.962,72
b. Costo della manodopera per lavori	€ 110.350,57
Sommano	€ 121.313,29
4 - Importo Lavori a base d'asta	€ 345.617,52
Ribasso 26,26%	€ 90.759,16
	€ 254.858,36
Somme non soggette a ribasso	€ 137.138,17
Totale lavori di completamento I Lotto A)	€ 391.996,53

nella suddetta Perizia sono stati stabiliti gli ulteriori termini per l'ultimazione della strutture e delle opere di completamento, subordinando quest'ultime al termine dei lavori di ripristino definitivo delle linee del gas e telefonica;

PRESO ATTO CHE

la Regione Umbria ha concesso con D.D. n. 5020 del 10/07/2013 il finanziamento di € 929.622,42 che include gli importi relativi ai lavori ed alle SS.GG. 10% sull'importo dei medesimi;



CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA TERNI

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

le somme già rendicontate alla Regione dell'Umbria nell'ambito del monitoraggio condotto con l'applicativo "Sistema Gestione Progetti (intervento UMBDTRI_56)" ammontano ad € 829.702,12 di cui € 767.397,04 per lavori ed € 62.305,08 per SS.GG;

per quanto sopra, visto che si rende necessario non considerare ulteriori spese generali oltre quelle già rendicontate in quanto il Consorzio partecipa con propri fondi alla realizzazione dei lavori, il finanziamento regionale può considerarsi di € 867.317,34 per lavori ed € 62.305,08 per SS.GG;

la residua quota da porre a carico della Regione Umbria nella prossima rendicontazione ammonta ad € 99.920,30 desunti dalla differenza tra l'importo finanziato pari ad € 867.317,34 e l'importo rendicontato pari ad € 767.397,04;

il Consorzio con i provvedimenti di imputazione della spesa per lavori ha posto a carico della Regione Umbria l'importo di € 912.990,47, nel capitolo di spesa in entrata ed uscita, importo maggiore rispetto a quello ammissibile dal finanziamento per € 45.673,13 (912.990,47-867.317,34);

si rende quindi necessario ridurre gli impegni e gli accertamenti nei capitoli di spesa correlati inerenti la concessione in argomento per i predetti € 45.673,13, ponendoli, unitamente ai fabbisogni di cui alla perizia di variante in argomento al capitolo di bilancio con spesa a carico del Consorzio per l'importo pari ad € 108.171,40 (costo effettivo dei lavori 975.488,74 - importo finanziato per lavori 867.317,34);

Tutto ciò premesso e considerato si **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** affinché il C.d.A. possa approvare con apposita deliberazione la presente proposta.

L'ISTRUTTORE: Ing. Barbara Leli

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

OGGETTO: Lavori di sistemazione idraulica del Fosso di Stroncone in Comune di Terni, 1 Stralcio - Perizia di completamento 1 lotto. Approvazione Perizia di Variante con assestamento finale redatta in data 22 gennaio 2021, approvazione Atto di sottomissione e Concordamento nuovi prezzi e impegno aggiuntivo all' ATI - NOVEDIL srl - S.I.E.M. srl per Euro € 62.498,27 IVA 22% compresa - CIG - 8271613EF8.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Vista la proposta in oggetto (n. 43 del 17/03/2021) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.



CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA
TERNI

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

Terni, lì 17/03/2021

IL RESPONSABILE
ING. BARBARA LELI

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E
COPERTURA FINANZIARIA**

Ai sensi dell'art.16 c. 2 del vigente Regolamento di Contabilità approvato con DGR Umbria n. 510 del 07-02-1994;

Vista la proposta in oggetto (n. 43 del 17/03/2021) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si procede ad **IMPUTARE**:

La spesa relativa di € 108.171.40 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 040151 (Esercizio 2021) - Impegno n.216

La riduzione dell'impegno n. 260/2021 per € 45.673,13 al cap. 130354

La riduzione dell'accertamento n. 30/2021 per € 45.673,13 al cap. 090354

Terni, lì 19/03/2021

IL RESPONSABILE
RAG. DANILO PERI

PARERE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il Direttore Dott.ssa Carla Pagliari, vista la proposta in oggetto n. 43 del 17/03/2021, esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla Regolarità Amministrativa della stessa.

Terni, lì 26/03/2021

IL DIRETTORE
Dott.ssa CARLA PAGLIARI