



## CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA TERNI

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

### Registro delibere del Consiglio di Amministrazione ORIGINALE N. 158

**OGGETTO:** Ripristino e miglioramento officiosità idraulica degli affluenti del torrente Naja nei comuni di Acquasparta, Massa Martana e Montecastrilli: fossi Rosaro, S. Andrea, Caino, Lama, Valle Cupolo, Eremita, Amerino, Martorelli, Portaria e Casa Fabbri. CUP B57H21000710002. Approvazione perizia di variante, affidamento alla ditta Angelantoni Edilizia dei lavori aggiuntivi, approvazione schema di atto di sottomissione imputazione della spesa pari ad Euro 44.338,46 oltre IVA 22%

**L'anno 2021 il giorno 25 del mese di NOVEMBRE** alle ore 19:00, in seconda convocazione, a seguito di appositi inviti diramati dal Presidente con PEC in data 19/11/2021 Prot. n. 10139, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

Risultano:

		Presente/Assente
DR. MANNI MASSIMO	Presidente del C.d.A	Presente
MALVETANI GIUSEPPE	Vice Presidente del C.d.A	Presente
MONTORI MORENO	Componente del C.d.A	Assente
CIARDO GIOVANNI	Componente del C.d.A	Presente
TAMBURINI SERGIO	Componente del C.d.A	Presente
ROMOLI ALESSANDRO	Componente del C.d.A	Assente
MONTANI GIOVANNI	Componente del C.d.A	Assente
REGIONE LAZIO PRESIDENTE GIUNTA O SUO DELEGATO	Componente del C.d.A	Assente

Assiste il Presidente della riunione, il Direttore DR.SSA CARLA PAGLIARI  
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza DR. MASSIMO MANNI nella sua qualità di Presidente ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente deliberazione:



## CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA TERNI

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

**OGGETTO:** Ripristino e miglioramento officiosità idraulica degli affluenti del torrente Naja nei comuni di Acquasparta, Massa Martana e Montecastrilli: fossi Rosaro, S. Andrea, Caino, Lama, Valle Cupola, Eremita, Amerino, Martorelli, Portaria e Casa Fabbri. **CUP B57H21000710002.** Approvazione perizia di variante, affidamento alla ditta Angelantoni Edilizia dei lavori aggiuntivi, approvazione schema di atto di sottomissione imputazione della spesa pari ad Euro 44.338,46 oltre IVA 22%

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**AVUTO PRESENTE CHE** la Regione Umbria con Determinazione Dirigenziale n. 4275 del 21/05/2020 ha approvato l'elenco degli interventi per la prevenzione del rischio idrogeologico tramite azioni di adeguamento/efficientamento di corpi idrici superficiali e la previsione della ripartizione delle relative somme per il biennio 2020 - 2021;

**CHE** con D.D. Regione Umbria n. 3831 del 29/04/2021 è stato impegnato l'importo di € 150.000,00 per gli interventi da attuare sugli affluenti del torrente Naja nei comuni di Acquasparta, Massa Martana e Montecastrilli: fossi Rosaro, S.Andrea, Caino, Lama, Valle Cupola, Eremita, Amerino, Martorelli, Portaria e Casa Fabbri, annualità 2020/2021;

**VISTO** il progetto redatto dall'Area tecnica consortile in data 03/05/2021, relativo al "Ripristino e miglioramento officiosità idraulica degli affluenti del torrente Naja nei comuni di Acquasparta, Massa Martana e Montecastrilli: fossi Rosaro, S.Andrea, Caino, Lama, Valle Cupola, Eremita, Amerino, Martorelli, Portaria e Casa Fabbri", dell'importo complessivo di € 150.000,00;

**VISTA** la D.D. n. 8644 del 02/09/2021 della Regione dell'Umbria di presa d'atto del progetto esecutivo e concessione del relativo finanziamento;

**VISTA** la delibera di consiglio n.115 del 08/09/2021 con la quale sono stati approvati l'avviso di appalto aggiudicato, l'affidamento all'impresa Angelantoni Edilizia, lo schema di contratto e imputazione della spesa di € 74.386,35 oltre iva a favore dell'affidatario;

**CONSIDERATO CHE** dopo l'avvio dei lavori, avvenuto in data 29/09/2021, a seguito di segnalazioni sia di privati cittadini che di Enti Pubblici sono state individuate ulteriori criticità da risolvere nell'ambito degli interventi in argomento e precisamente:

#### FOSSO S. ANDREA



## CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA TERNI

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

Realizzazione di n. 3 difese spondali lungo l'asta del corso d'acqua, nel tratto compreso tra la confluenza con il torrente Naja sino alla località Fornace, oltre alla realizzazione di una scogliera di fondo, a valle del ponte su strada vicinale denominata di Casigliano;

**CHE** l'importo dei lavori aggiuntivi che si rendono necessari ascende ad € **36.343,00** oltre IVA 22%;

**ATTESO CHE** per quanto sopra, l'Area Tecnica consortile ha, quindi, redatto la perizia di variante relativa agli interventi aggiuntivi descritti per l'importo complessivo di € 150.089,80 (di cui 150.000,00 a carico della Regione dell'Umbria e 89,80 a carico del Consorzio);

**VISTO** il documento istruttorio sotto riportato (n. 168 del 16/11/2021 ), contenente i pareri in ordine alla Regolarità Tecnica, Contabile ed Amministrativa in esso espressi;

**A TERMINE** dell'art. 23 dello Statuto consorziale vigente;

**CON** l'assistenza del Direttore dell'Ente;

**All'unanimità di voti**

### **d e l i b e r a**

- 1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare la Perizia di Variante relativa agli interventi "Ripristino e miglioramento officiosità idraulica degli affluenti del torrente Naja nei comuni di Acquasparta, Massa Martana e Montecastrilli: fossi Rosaro, S.Andrea, Caino, Lama, Valle Cupola, Eremita, Amerino, Martorelli, Portaria e Casa Fabbri" il cui quadro economico è riportato nel documento istruttorio, per l'importo complessivo di € 150.089,80 (di cui € 89,80 a carico del Consorzio di Bonifica Tevere Nera);
- 3) di autorizzare l'impegno di spesa per i lavori aggiuntivi a favore dell'impresa Angelantoni Edilizia di € **36.343,00** oltre IVA 22% a carico della Regione dell'Umbria nell'ambito della D.D. n. 8644 del 02/09/2021;
- 4) di autorizzare la corresponsione all'Impresa Angelantoni Edilizia, con sede in Todi (PG) P.I. xxxxxxxxxxxxxxxx previa redazione dei certificati di pagamento secondo le modalità previste dalle condizioni di esecuzione, delle somme corrispondenti alla esecuzione dei lavori aggiuntivi citati in oggetto, nei limiti dell'importo pari a **Euro 36.343,00** oltre IVA 22% mediante mandati con accredito sul c/c bancario dedicato alle commesse pubbliche nel rispetto della L. n. 136/2010 e smi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, con l'indicazione dei seguenti codici: Codice unico di progetto (CUP) **B57H21000710002** Codice identificativo gara (CIG): 882824416B;



**CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA**  
**TERNI**

---

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

- 5) di determinare nella misura del 10% la quota delle spese generali riferibili all'importo netto dei lavori aggiuntivi pari ad **€ 3.634,30**;
- 6) di richiedere alla Regione dell'Umbria nell ambito della D.D. n. 8644 del 08/09/2021, il rimborso della somma di Euro **47.972,76** comprensivo di IVA 22% e ss.gg. inerente i lavori aggiuntivi di cui alla presente perizia di variante.

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE  
F.to DR. MASSIMO MANNI

IL SEGRETARIO  
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Consorzio per 15 giorni consecutivi dal 29/11/2021 al 13/12/2021 ai sensi della normativa vigente.

Lì 29/11/2021

IL DIRETTORE  
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

---



## CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA TERNI

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

### CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE NERA (L.R. Umbria n.30/2004)

#### DOCUMENTO ISTRUTTORIO Proposta n. 168 del 16/11/2021

**OGGETTO:** Ripristino e miglioramento officiosità idraulica degli affluenti del torrente Naja nei comuni di Acquasparta, Massa Martana e Montecastrilli: fossi Rosaro, S. Andrea, Caino, Lama, Valle Cupolo, Eremita, Amerino, Martorelli, Portaria e Casa Fabbri. CUP B57H21000710002. Approvazione perizia di variante, affidamento alla ditta Angelantoni Edilizia dei lavori aggiuntivi, approvazione schema di atto di sottomissione imputazione della spesa pari ad Euro 44.338,46 oltre IVA 22%

#### VISTI

la Determinazione Dirigenziale n. 4275 del 21/05/2020 della Regione dell'Umbria con la quale è stato approvato l'elenco degli interventi per la prevenzione del rischio idrogeologico tramite azioni di adeguamento/efficientamento di corpi idrici superficiali e la previsione della ripartizione delle relative somme per il biennio 2020 - 2021;

la D.D. Regione Umbria n. 3831 del 29/04/2021 con cui è stato impegnato l'importo di € 150.000,00 per gli interventi da attuare sugli affluenti del torrente Naja nei comuni di Acquasparta, Massa Martana e Montecastrilli: fossi Rosaro, S.Andrea, Caino, Lama, Valle Cupola, Eremita, Amerino, Martorelli, Portaria e Casa Fabbri, annualità 2020/2021;

il progetto redatto dall'Area tecnica consortile in data 03/05/2021, relativo al "Ripristino e miglioramento officiosità idraulica degli affluenti del torrente Naja nei comuni di Acquasparta, Massa Martana e Montecastrilli: fossi Rosaro, S.Andrea, Caino, Lama, Valle Cupola, Eremita, Amerino, Martorelli, Portaria e Casa Fabbri", dell'importo complessivo di € 150.000,00;

la D.D. n. 8644 del 02/09/2021 della Regione dell'Umbria di presa d'atto del progetto esecutivo e concessione del relativo finanziamento;

la delibera di Consiglio n.115 del 08/09/2021 con la quale sono stati approvati l'avviso di appalto aggiudicato, l'affidamento all'impresa Angelantoni Edilizia, lo schema di contratto e imputazione della spesa di € 74.386,35 oltre iva a favore dell'affidatario;

#### CONSIDERATO CHE



## CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA TERNI

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

I lavori hanno avuto inizio in data 29/09/2021, come risulta dal relativo verbale di consegna;

a seguito di segnalazioni sia di privati cittadini che di Enti Pubblici, sono state individuate ulteriori criticità da risolvere nell'ambito dei lavori in argomento e precisamente:

### FOSSO S. ANDREA

Realizzazione di n. 3 difese spondali lungo l'asta del corso d'acqua, nel tratto compreso tra la confluenza con il torrente Naja sino alla località Fornace, oltre alla realizzazione di una scogliera di fondo, a valle del ponte su strada vicinale denominata di Casigliano;

L'Area tecnica consortile ha, quindi, redatto la perizia di variante relativa agli interventi di cui in oggetto per l'importo complessivo di € 150.000,00 come di seguito riportato:

<b>A)</b>	<b>LAVORI:</b>				
	<b>Importo lavori complessivi (rincipali+aggiuntivi)</b>			€	<b>168.266,46</b>
	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso (vedi computo)			€	4.097,11
				€	172.363,57
	<b>Ulteriori somme non soggette a ribasso</b>				
	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso			€	3.842,86
	Costo presunto della Manodopera			€	33.537,59
	<b>Resta importo da assoggettare a ribasso</b>			€	<b>74.212,56</b>
	<b>A detrarre: ribasso offerto</b>			€	<b>61.634,22</b>
	<i>(in lettere quarantasette/09 %)</i>			Restano netti	€ <b>69.251,79</b>
	<b>Sicurezza e Manodopera (da aggiungere all'importo netto lavori)</b>				
	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso			€	4.097,11
	Oneri della sicurezza			€	3.842,86
	Costo presunto della manodopera			€	33.537,59
	<b>Totale importi non soggetti a ribasso</b>			€	<b>41.477,56</b>
					€ <b>41.477,56</b>



**CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA**  
**TERNI**

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

	<b>Totale complessivo netto lavori</b>					<b>€ 110.729,35</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE:</b>					
	Spese generali 10% su importo finanziamento compreso oneri di progettazione	€	15.000,00			
	IVA 22% su importo netto lavori	€	24.360,46			
	<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione (B)</b>	<b>€</b>	<b>39.360,46</b>			<b>€ 39.360,46</b>
	<b>Totale complessivo</b>					<b>€ 150.089,80</b>

di cui € 150.000,00 saranno a carico della Regione dell'Umbria ed i restanti 89,80 saranno a carico del Consorzio;

**PRESO ATTO CHE**

si rende, quindi, necessario approvare la suddetta perizia di variante per l'importo complessivo di € 150.089,80 per dare al più presto avvio ai lavori aggiuntivi da realizzarsi in appalto, tenuto conto anche dei termini del 31 novembre p.v. quale data di scadenza per la rendicontazione di tutte le spese sostenute;

lo Schema dell'Atto di Sottomissione, allegato alla citata perizia di variante, per l'importo di € 36.343,00 oltre iva, pari al maggior importo dei lavori da eseguire al netto del ribasso del 47,09%, è stato sottoscritto dall'impresa Angelantoni Edilizia che si impegna ad eseguire i lavori aggiuntivi alle stesse condizioni e prezzi di cui al progetto esecutivo originario;

la spesa da imputare per l'Atto di Sottomissione aggiuntivo è pari a € **47.972,76** comprensiva di IVA 22%, spesa che viene posta a totale carico della Regione dell'Umbria nell'ambito del finanziamento di cui alla D.D.n. 8644 del 08/09/2021;

Tutto ciò premesso e considerato si **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** affinché il C.d.A. possa approvare con apposita deliberazione la presente proposta.

L'ISTRUTTORE: **F.to** Geom. Massimiliano Evangelista

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:**

**OGGETTO:** Ripristino e miglioramento officiosità idraulica degli affluenti del torrente Naja nei comuni



**CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA**  
**TERNI**

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

di Acquasparta, Massa Martana e Montecastrilli: fossi Rosaro, S. Andrea, Caino, Lama, Valle Cupolo, Eremita, Amerino, Martorelli, Portaria e Casa Fabbri. CUP B57H21000710002. approvazione perizia di variante, affidamento alla ditta Angelantoni Edilizia dei lavori aggiuntivi, approvazione schema di atto di sottomissione imputazione della spesa pari ad Euro 44.338,46 oltre IVA 22%

---

---

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Vista la proposta in oggetto (n. 168 del 16/11/2021) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 16/11/2021

IL RESPONSABILE  
F.to ING. BARBARA LELI

---

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E  
COPERTURA FINANZIARIA**

Ai sensi dell'art.16 c. 2 del vigente Regolamento di Contabilità approvato con DGR Umbria n. 510 del 07-02-1994;

**Vista** la proposta in oggetto (n. 168 del 16/11/2021) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si procede ad **IMPUTARE**:

La spesa relativa di € 44.338,46 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:

Cap. 130391 (Esercizio 2021) - Impegno n. 548

L'impegno relativo alle SPESE GENERALI, quantificate al punto precedente, in € 3.634,30 al capitolo di bilancio dell'esercizio in corso, di seguito riportato, che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:

Cap. 130391 (Esercizio 2021) - Impegno n. 549

L'accertamento di € 47.972,76 di cui al precedente punto al capitolo di bilancio dell'esercizio in corso - PARTE ENTRATE - di seguito riportato e precisamente:

Cap. 090391 (Esercizio 2021) - Accertamento n. 91

Terni, lì 18/11/2021

IL RESPONSABILE  
F.to RAG. MASSIMO TROMBETTI





**CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA**  
**TERNI**

---

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

---

---

**PARERE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA**

Il Direttore Dott.ssa Carla Pagliari, vista la proposta in oggetto n. 168 del 16/11/2021, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Amministrativa della stessa.

Terni, lì 26/11/2021

IL DIRETTORE  
F.to Dott.ssa CARLA PAGLIARI

---

---