

Registro delibere del Consiglio di Amministrazione COPIA N. 90

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria fosso La Sargiola in comune di Polino. CUP B83H19001620002. Approvazione Perizia di variante, affidamento alla ditta FRATELLI TOPO srl dei lavori aggiuntivi, approvazione Schema dell'Atto di sottomissione e concordamento Nuovi Prezzi, imputazione della spesa aggiuntiva pari ad euro 97.229,93 oltre IVA 22%.

L'anno 2022 il giorno 03 del mese di AGOSTO alle ore 09:00, a seguito di appositi inviti diramati dal Presidente con PEC in data 29/07/2022 Prot. n. 6908, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

Risultano:

		Presente/Assente
DR. MANNI MASSIMO	Presidente del C.d.A	Presente
MALVETANI GIUSEPPE	Vice Presidente del C.d.A	Presente
MONTORI MORENO	Componente del C.d.A	Assente
CIARDO GIOVANNI	Componente del C.d.A	Presente
TAMBURINI SERGIO	Componente del C.d.A	Presente
ROMOLI ALESSANDRO	Componente del C.d.A	Assente
MONTANI GIOVANNI	Componente del C.d.A	Presente
REGIONE LAZIO PRESIDENTE GIUNTA O SUO DELEGATO	Componente del C.d.A	Assente

Assiste il Presidente della riunione, il Direttore DR.SSA CARLA PAGLIARI
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il DR. MASSIMO MANNI nella sua qualità di Presidente ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria fosso La Sargiola in comune di Polino. CUP B83H19001620002. Approvazione Perizia di variante, affidamento alla ditta FRATELLI TOPO srl dei lavori aggiuntivi, approvazione Schema dell'Atto di sottomissione e concordamento Nuovi Prezzi, imputazione della spesa aggiuntiva pari ad € 97.229,93 oltre IVA 22%

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- VISTO** il progetto esecutivo redatto dall'Ing. Corradi di Terni nell'Ottobre 2019 riguardante i "Lavori di manutenzione straordinaria del fosso Sargiola in comune di Polino" dell'importo complessivo di € 361.948,00;
- VISTO** l'aggiornamento del progetto redatto nel mese di Maggio 2021 sempre dall'Ing. Corradi resosi necessario, da un lato, per aggiornare i prezzi unitari a seguito dell'uscita del nuovo Tariffario regionale, Ediz. 2021, e, dall'altro, per adempiere alle prescrizioni rilasciate dalla Regione Umbria – Servizio Difesa del Suolo;
- CHE** nel quadro economico del suddetto aggiornamento è stata inserita, nei limiti del finanziamento disponibile, la somma di € 24.000,00 per gli interventi di rimozione dei depositi alluvionali realizzati a seguito dell'importante evento di piena dell'Ottobre 2020;
- VISTO** il Decreto del Commissario Delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico n.49 in data 06/09/2021 con il quale è stato approvato il suddetto progetto esecutivo revisionato disponendone il relativo finanziamento per complessivi € 361.948,00;
- VISTA** la delibera consortile n.113 del 08/09/2021 con la quale è stato approvato il verbale di gara, l'affidamento all'impresa FRATELLI TOPO srl con sede in Ficulle (TR), a fronte del ribasso offerto pari al 24,993% e imputata la spesa di € 195.139,90 oltre IVA a favore dell'affidatario;
- CONSIDERATO CHE** dopo l'avvio dei lavori, avvenuto in data 22/11/2021, a seguito delle operazioni di scavo in alveo e realizzazione dei pali, è emersa la presenza, sulle pendici laterali, di roccia più o meno compatta in ambo i lati tale da richiedere l'utilizzo di un martellone da applicare all'escavatore;
- CONSIDERATO ALTRESI'** le prescrizioni imposte dall'Ente Parco Fluviale del Nera per il rivestimento in pietrame delle gàvete delle briglie;
- CHE** si è reso, quindi, necessario, per i motivi suindicati, redigere una Perizia di Variante che ricomprenda tutte le modifiche sopraggiunte da contenere comunque nei limiti della vigente normativa sui LL.PP.;
- CHE** è stato altresì necessario adeguare i prezzi al nuovo Tariffario regionale, Ediz. Luglio 2022, a fronte del quale si è avuto un forte incremento della spesa da corrispondere all'Impresa affidataria;

VISTA la Perizia di variante redatta in data 18/07/2022 dall'Area tecnica del Consorzio per l'importo complessivo di € 471.600,00 con un aumento pari ad € 109.652,00 rispetto al finanziamento regionale originariamente assentito;

CHE l'importo dei lavori aggiuntivi, nei rapporti con l'impresa affidataria, ascende quindi ad € **97.229,93** oltre IVA 22% come da relativo schema di Atto di sottomissione;

VISTA la nota consortile prot. n.6606 in data 19/07/2022 con la quale si comunicava al Commissario Delegato per la Mitigazione del Rischio idrogeologico ed alla Regione Umbria la necessità di un incremento del finanziamento relativo agli interventi sul fosso Sargiola, gran parte dovuto al notevole aumento dei prezzi unitari di cui al nuovo Tariffario regionale;

VISTA la nota regionale prot. n.174335 in data 26/07/2022 con la quale la stessa Regione riteneva finanziabile la suddetta Perizia di variante attingendo, in parte, dalle economie del ribasso d'asta, da economie di altro intervento ricompreso nel Piano con cui è stato finanziato l'intervento in argomento, nonché dal Fondo di cui al Decreto legge n.76 del 16/07/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n.120 dell'11/09/2020;

CONSIDERATO, quindi, che si rende necessario approvare la suddetta Perizia di variante per l'importo complessivo di € 471.600,00 nonché il relativo schema di Atto di sottomissione con l'impresa affidataria per i lavori aggiuntivi pari ad € 97.229,93 oltre IVA 22%;

VISTO il documento istruttorio sotto riportato (n. 114 del 27/07/2022), contenente i pareri in ordine alla Regolarità Tecnica, Contabile ed Amministrativa in esso espressi;

A TERMINE dell'art. 23 dello Statuto consorziale vigente;

CON l'assistenza del Direttore dell'Ente;

All'unanimità di voti;

d e l i b e r a

- 1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare la Perizia di Variante relativa ai " Lavori di manutenzione straordinaria del fosso Sargiola in comune di Polino" redatta dall'Area tecnica consortile in data 18/07/2022 per l'importo complessivo di € 471.600,00;
- 3) di autorizzare l'impegno di spesa per i lavori aggiuntivi a favore dell'impresa FRATELLI TOPO srl di € 97.229,93 oltre IVA 22% a carico della Regione dell'Umbria nell'ambito del Decreto del Commissario Delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico n.49 in data 06/09/2021 e successivi;
- 4) di autorizzare la corresponsione all'Impresa FRATELLI TOPO srl con sede in Ficulle (TR), via Benvenuto Cellini 2 - Part. IVA: xxxxxxxxxxxxxxxx, previa redazione dei certificati di pagamento secondo le modalità previste dalle condizioni di esecuzione delle somme

corrispondenti alla esecuzione dei lavori aggiuntivi citati in oggetto nei limiti dell'importo pari ad € 97.229,93 oltre IVA 22%, mediante mandati con accredito sul c/c bancario dedicato alle commesse pubbliche nel rispetto della L. n. 136/2010 e smi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, con l'indicazione dei seguenti codici: CUP B83H19001620002 - CIG: 8848827B09;

- 5) di determinare nella misura del 12% la quota delle spese generali riferibili all'importo netto dei lavori aggiuntivi pari ad € 11.667,59;
- 6) di richiedere alla Regione dell'Umbria, nell'ambito del Decreto del Commissario Delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico n.49 in data 06/09/2021 e successivi, il rimborso della somma di € 130.288,10 importo comprensivo di IVA 22% e SS.GG. inerente i lavori aggiuntivi di cui alla presente perizia di variante;
- 7) di impegnare provvisoriamente a carico del Consorzio di bonifica la somma di € 33.309,79 come indicato nella nota regionale prot. n. 6791 in data 26/07/2022 e, nel contempo, di dare mandato agli Uffici consortili per la richiesta del Fondo di cui al Decreto legge n.76 del 16/07/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n.120 dell'11/09/2020.

ct 114/2022

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
F.to DR. MASSIMO MANNI

IL SEGRETARIO
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

Copia conforme, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì 22/08/2022

IL DIRETTORE
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Consorzio per 15 giorni consecutivi dal 22/08/2022 al 05/09/2022 ai sensi della normativa vigente.

Lì 22/08/2022

IL DIRETTORE
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE NERA
(L.R. Umbria n.30/2004)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Proposta n. 114 del 27/07/2022

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria fosso La Sargiola in comune di Polino. CUP B83H19001620002. Approvazione Perizia di variante, affidamento alla ditta FRATELLI TOPO srl dei lavori aggiuntivi, approvazione Schema dell'Atto di sottomissione e concordamento Nuovi Prezzi, imputazione della spesa aggiuntiva pari ad € 97.229,93 oltre IVA 22%

VISTI

il progetto esecutivo redatto dall'Ing. Corradi di Terni nell'Ottobre 2019 riguardante i "Lavori di manutenzione straordinaria del fosso Sargiola in comune di Polino" dell'importo complessivo di € 361.948,00;

l'aggiornamento del progetto redatto nel Maggio 2021 sempre dall'Ing. Corradi resosi necessario, da un lato, per aggiornare i prezzi unitari a seguito dell'uscita del nuovo Tariffario regionale, Ediz. 2021, e, dall'altro, per adempiere alle prescrizioni rilasciate dalla Regione Umbria – Servizio Difesa del Suolo;

il quadro economico del suddetto aggiornamento comprendente, nei limiti del finanziamento disponibile, la somma di € 24.000,00 per gli interventi di rimozione dei depositi alluvionali realizzati a seguito dell'importante evento di piena dell'Ottobre 2020;

il Decreto del Commissario Delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico n.49 in data 06/09/2021 con il quale è stato approvato il suddetto progetto esecutivo revisionato disponendone il relativo finanziamento per complessivi € 361.948,00;

la delibera consortile n.113 del 08/09/2021 con la quale è stato approvato il verbale di gara, l'affidamento all'impresa FRATELLI TOPO srl con sede in Ficulle (TR), a fronte del ribasso offerto pari al 24,993% e imputata la spesa di € 195.139,90 oltre IVA a favore dell'affidatario;

la Perizia di variante redatta in data 18/07/2022 dall'Area tecnica del Consorzio per l'importo complessivo di € 471.600,00 con un aumento pari ad € 109.652,00 rispetto al finanziamento regionale originariamente assentito;

CONSIDERATO

che dopo l'avvio dei lavori, avvenuto in data 22/11/2021, a seguito delle operazioni di scavo in alveo e realizzazione dei pali, è emersa la presenza, sulle pendici laterali, di roccia più o meno compatta

in ambo i lati tale da richiedere l'utilizzo di un martellone da applicare all'escavatore;

che l'Ente Parco Fluviale del Nera ha prescritto il rivestimento in pietrame delle gàvete delle briglie;

che si è reso, quindi, necessario, per i motivi suindicati, redigere una Perizia di Variante che ricomprenda tutte le modifiche sopraggiunte da contenere comunque nei limiti della vigente normativa sui LL.PP.;

che è stato altresì necessario adeguare i prezzi al nuovo Tariffario regionale, Ediz. Luglio 2022, a fronte del quale si è avuto un forte incremento della spesa da corrispondere all'Impresa affidataria;

che l'importo dei lavori aggiuntivi, nei rapporti con l'impresa affidataria, ascende ad € 97.229,93 oltre IVA 22% come da relativo schema di Atto di sottomissione;

PRESO ATTO CHE

il Consorzio di bonifica, con nota consortile prot. n.6606 in data 19/07/2022, comunicava al Commissario Delegato per la Mitigazione del Rischio idrogeologico ed alla Regione Umbria la necessità di un incremento del finanziamento relativo agli interventi sul fosso Sargiola, gran parte dovuto al notevole aumento dei prezzi unitari di cui al nuovo Tariffario regionale;

la Regione Umbria, con nota prot. n.174335 in data 26/07/2022, riteneva finanziabile la suddetta Perizia di variante attingendo in parte dalle economie del ribasso d'asta, da economie da altro intervento ricompreso nel Piano con cui è stato finanziato l'intervento in argomento, nonché dal Fondo di cui al Decreto legge n.76 del 16/07/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n.120 dell'11/09/2020;

si rende necessario approvare la suddetta Perizia di variante per l'importo complessivo di € 471.600,00, nonché il relativo schema di Atto di sottomissione con l'impresa affidataria per i lavori aggiuntivi pari ad € 97.229,93 oltre IVA 22% da porre a carico della Regione Umbria;

si rende altresì necessario impegnare provvisoriamente a carico del Consorzio di bonifica la somma complessiva di € 33.309,79 e, nel contempo, dare mandato agli Uffici consortili per la richiesta del Fondo di cui al Decreto legge n.76 del 16/07/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n.120 dell'11/09/2020.

Tutto ciò premesso e considerato si **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** affinché il C.d.A. possa approvare con apposita deliberazione la presente proposta.

L'ISTRUTTORE: F.to *Geom. Carlo Trappetti*

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria fosso La Sargiola in comune di Polino. CUP B83H19001620002. Approvazione Perizia di variante, affidamento alla ditta FRATELLI TOPO srl dei lavori aggiuntivi, approvazione Schema dell'Atto di sottomissione e concordamento Nuovi Prezzi, imputazione della spesa aggiuntiva pari ad euro 97.229,93 oltre IVA 22%.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Vista la proposta in oggetto (n. 114 del 29/07/2022) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 01/08/2022

IL RESPONSABILE
F.to ING. BARBARA LELI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.16 c. 2 del vigente Regolamento di Contabilità approvato con DGR Umbria n. 510 del 07-02-1994;

Vista la proposta in oggetto (n. 114 del 29/07/2022) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si procede ad **IMPUTARE:**

La spesa relativa di € 118.620,51 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 130358 (Esercizio 2022) - Impegno n. 446

L'impegno relativo alle SPESE GENERALI, quantificate al punto precedente, in € 11.667,59 al capitolo di bilancio dell'esercizio in corso, di seguito riportato, che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 130358 (Esercizio 2022) - Impegno n. 447

L'accertamento di € 130.288,10 di cui al precedente punto al capitolo di bilancio dell'esercizio in corso - PARTE ENTRATE - di seguito riportato e precisamente:
Cap. 090358 (Esercizio 2022) - Accertamento n. 49

Terni, lì 09/08/2022

IL RESPONSABILE
F.to RAG. MASSIMO TROMBETTI

PARERE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il Direttore Dott.ssa Carla Pagliari, vista la proposta in oggetto n. 114 del 29/07/2022, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Amministrativa della stessa.

Terni, lì 22/08/2022

IL DIRETTORE
F.to Dott.ssa CARLA PAGLIARI
