

ORIGINALE



Registro delle Deliberazioni del Presidente

### Delibera Presidenziale

## Reg. Gen. n. 75 del 23/11/2022 Proposta n. 77 del 08/11/2022

**OGGETTO:** Ripristino e miglioramento officiosità idraulica degli affluenti del Medio Tevere nei comuni di Montecchio, Guardea, Baschi ed Alviano: fossi Gasuto, San Lorenzo, Selvarella, Cordigliano e Selva. CUP: B38H22000360002 CIG: 9420260479. Approvazione Perizia di variante, affidamento alla ditta Diomedi S.r.l. dei lavori aggiuntivi, approvazione Schema atto di sottomissione e imputazione della spesa pari ad Euro 12.425,24 iva compresa.

### IL PRESIDENTE

**AVUTO PRESENTE CHE** la Regione Umbria, con Determinazione Dirigenziale n. 3135 del 29/03/2022, in attuazione dell'Accordo Stato regione del 15/10/2018, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs.vo 28/08/1997 n. 281, ha finanziato gli interventi di "Ripristino e miglioramento officiosità idraulica degli affluenti del Medio Tevere nei comuni di Montecchio, Guardea, Baschi ed Alviano: fossi Gasuto, San Lorenzo, Selvarella, Cordigliano e Selva";

**VISTO** il progetto redatto dall'Area tecnica consortile in data 08/09/2022, relativo agli interventi di "Ripristino e miglioramento officiosità idraulica degli affluenti del Medio Tevere nei comuni di Montecchio, Guardea, Baschi ed Alviano: fossi Gasuto, San Lorenzo, Selvarella, Cordigliano e Selva" per un importo complessivo di € 100.000,00;

**VISTA** la delibera Presidenziale n. 69 dell'11/10/2022 con la quale, a seguito di gara espletata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n. 120 dell'11 settembre 2020 (decreto semplificazioni), è stato disposto l'affidamento all'impresa Diomedi S.r.l. con sede in Via Gabelletta n. 203 a Terni, per un importo di € 63.659,08 oltre iva;

**VISTO** il contratto di appalto sottoscritto in data 17/10/2022 con l'Impresa DIOMEDI S.r.l. per un importo complessivo di € 77.664,08 iva compresa;

**CONSIDERATO CHE** dopo la consegna e l'effettivo inizio dei lavori, avvenuto in data 17/10/2022, a seguito del taglio della fitta vegetazione cresciuta in alveo, è stata riscontrata la necessità di ricalibrare le dimensioni ed il posizionamento delle difese spondali previste sui diversi corsi d'acqua e prevedere, per tutte le lunghezze delle aste in esame, anche il riescavo del materiale dall'alveo per ripristinare il normale deflusso delle acque verso valle;

**CHE** per quanto sopra, è stato necessario apportare delle modifiche al progetto originario redatto in data 08/09/2022 e variare il rapporto contrattuale in essere con la suddetta impresa;

**VISTA** la Determina Dirigenziale n. 70 del 28/10/2022 con la quale è stato variato l'incarico di  
Consorzio di Bonifica Tevere-Nera – Deliberazione n. 75 del 23/11/2022

Direttore dei lavori di cui alla Delibera Presidenziale citata, n. 66 del 26/09/2022, ed affidato all'Ing. Federico Bisonni;

**VISTA** la Perizia di Variante redatta in data 03/11/2022 dal Direttore dei Lavori Ing. Federico Bisonni per un importo complessivo di € 100.089,31;

**PRESO ATTO CHE** il finanziamento disposto dalla Regione Umbria con la citata D.D. n. 3135/2022 è pari ad € 100.000,00 e che la maggior spesa di € 89,31 sarà posta a carico del Consorzio;

**CHE** in conseguenza alla redazione della Perizia di Variante, i lavori aggiuntivi ascendono ad € 10.184,62 oltre IVA 22%;

**VISTO** lo Schema di Atto di Sottomissione dell'importo di € 10.184,62 pari all'ammontare dei lavori integrativi previsti nella Perizia di Variante citata, al netto del ribasso d'asta del 17,57%, con il quale l'Impresa DIOMEDI S.r.l. di Terni si impegna ad eseguire i lavori, alle stesse condizioni e con gli stessi prezzi previsti nel progetto originario;

**CONSIDERATO CHE** la spesa da imputare per l'atto aggiuntivo è pari a Euro 12.425,24 iva 22% compresa e viene posta a totale carico della Regione Umbria nell'ambito del finanziamento di cui alla D.D. n. 3135 del 29/03/2022;

**VISTO** il documento istruttorio sotto riportato (n. 77 del 08/11/2022) contenente i pareri in ordine alla Regolarità Tecnica, Contabile ed Amministrativa in esso espressi;

**VISTO** l'art. 26, comma 1), del vigente Statuto;

**ATTESO CHE** non è possibile convocare con tempestività il Consiglio di Amministrazione;

**CHE** il provvedimento riveste carattere di urgenza in quanto la realizzazione dei lavori integrativi deve essere disposta all'Impresa Diomedi S.r.l. e la spesa relativa a tutti gli interventi deve essere rendicontata alla Regione dell'Umbria entro il 31/12/2022;

**CHE** il presente provvedimento sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio nella sua prima riunione;

**CON** l'assistenza del Direttore dell'Ente;

## **d e l i b e r a**

**le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;**

- 1) di approvare la Perizia di Variante redatta in data 03/11/2022, relativa agli interventi di "Ripristino e miglioramento officiosità idraulica degli affluenti del Medio Tevere nei comuni di Montecchio, Guardea, Baschi ed Alviano: fossi Gasuto, San Lorenzo, Selvarella, Cordigliano e Selva" per un importo complessivo di € 100.089,31 di cui al quadro economico riportato nel documento istruttorio;
- 2) di prendere atto che la maggior spesa di € 89,31, rispetto al finanziamento assentito dalla Regione Umbria per gli interventi in argomento, pari ad € 100.00,00 sarà posta a carico del Consorzio;
- 3) di approvare lo Schema di Atto di Sottomissione dell'importo di € 10.184,62 al netto del ribasso

d'asta del 17,57% sottoscritto dall'Impresa DIOMEDI S.r.l. di Terni;

- 4) di autorizzare la corresponsione all'Impresa DIOMEDI S.r.l. con sede a Terni in Via Gabelletta n. 203 – Cod. Fiscale e Partita IVA: xxxxxxxxxxxxxxxx, previa redazione dei relativi certificati di pagamento, nei limiti dell'importo di € **12.425,24** Iva 22% compresa, mediante accredito su c/c bancario codice IBAN xxxxxxxxxxxxxxxx BCC Umbria Filiale di Terni intestato all'Impresa medesima;
- 5) di determinare nella misura del 10% la quota di Spese Generali riferibili all'importo netto contrattuale quantificandone l'ammontare in € 1.018,46;
- 6) di richiedere alla Regione dell'Umbria, nell'ambito del finanziamento di cui alla citata D.D. n. 3135 del 29/03/2022, il rimborso complessivo di € 13.443,70 comprensivo di Iva e Spese Generali attinenti ai precedenti punti 3 e 4.

Consorzio di Bonifica Tevere-Nera, lì  
23/11/2022

IL PRESIDENTE  
F.to DR. MASSIMO MANNI

La presente delibera presidenziale è pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Consorzio dal 23/11/2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL DIRETTORE  
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

**CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE NERA**  
(L.R. Umbria n.30/2004)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO  
Proposta n. 77 del 08/11/2022

**OGGETTO:** Ripristino e miglioramento officiosita' idraulica degli affluenti del Medio Tevere nei comuni di Montecchio, Guardea, Baschi ed Alviano: fossi Gasuto, San Lorenzo, Selvarella, Cordigliano e Selva. CUP: B38H22000360002 CIG: 9420260479.

**Approvazione Perizia di variante, affidamento alla ditta Diomedì S.r.l. dei lavori aggiuntivi, approvazione Schema atto di sottomissione e imputazione della spesa pari ad Euro 12.425,24 compresa IVA 22%.**

**VISTI**

la Determinazione Dirigenziale n. 3135 del 29/03/2022 con la quale la Regione Umbria, in attuazione dell'Accordo Stato Regione del 15/10/2018, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs.vo 28/08/1997 n. 281, ha finanziato gli interventi di "Ripristino e miglioramento officiosità idraulica degli affluenti del Medio Tevere nei comuni di Montecchio, Guardea, Baschi ed Alviano: fossi Gasuto, San Lorenzo, Selvarella, Cordigliano e Selva"

il progetto redatto dall'Area tecnica consortile in data 08/09/2022, relativo agli interventi di "Ripristino e miglioramento officiosità idraulica degli affluenti del Medio Tevere nei comuni di Montecchio, Guardea, Baschi ed Alviano: fossi Gasuto, San Lorenzo, Selvarella, Cordigliano e Selva" per un importo complessivo di € 100.000,00;

la delibera Presidenziale n. 69 dell'11/10/2022 con la quale, a seguito di gara espletata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n. 120 dell'11 settembre 2020 (decreto semplificazioni), è stato disposto l'affidamento all'impresa Diomedì S.r.l. con sede in Via Gabelletta n. 203 a Terni, per un importo di € 63.659,08 oltre iva;

il contratto di appalto sottoscritto in data 17/10/2022 con l'Impresa DIOMEDI S.r.l. per un importo complessivo di € 77.664,08 iva compresa;

**CONSIDERATO CHE**

dopo la consegna e l'effettivo inizio dei lavori, avvenuto in data 17/10/2022, a seguito del taglio della fitta vegetazione cresciuta in alveo, è stata riscontrata la necessita di ricalibrare le dimensioni ed il posizionamento delle difese spondali previste sui diversi corsi d'acqua e prevedere, per tutte le lunghezze delle aste in esame anche il riescavo del materiale dall'alveo per ripristinare il normale deflusso delle acque verso valle;

per quanto sopra, è stato necessario apportare delle modifiche al progetto originario redatto in data 08/09/2022 e variare il rapporto contrattuale in essere con la suddetta impresa;

con Determina Dirigenziale n. 70 del 28/10/2022 è stato variato l'incarico di Direttore dei lavori di cui alla Delibera Presidenziale citata, n. 66 del 26/09/2022, ed affidato all'Ing. Federico Bisonni;

## VISTA

la Perizia di Variante redatta in data 03/11/2022 dal Direttore dei Lavori Ing. Federico Bisonni per un importo complessivo di € 100.089,31 come di seguito riportato:

### A) LAVORI:

<b>Importo lavori</b>	€	<b>83 069,41</b>
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso (vedi computo)	€	2 279,43
	€	85 348,84
<b>Ulteriori somme non soggette a ribasso</b>		
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	2 202,78
Costo presunto della Manodopera	€	15 384,89
<b>Resta importo da assoggettare a ribasso</b>	<b>€</b>	<b>65 481,74</b>

<b>A detrarre: ribasso offerto del 17/57%</b>	€	<b>11 505,14</b>	
Restano netti			€ <b>53 976,60</b>

### Sicurezza e Manodopera (da aggiungere all'importo netto lavori)

Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€	2 279,43	
Oneri della sicurezza	€	2 202,78	
Costo presunto della manodopera	€	15 384,89	
<b>Totale importi non soggetti a ribasso</b>	<b>€</b>	<b>19 867,10</b>	<b>€ 19 867,10</b>

**Totale complessivo netto lavori** € **73 843,70**

### B) SOMME A DISPOSIZIONE:

Spese generali 10% su importo del finanziamento compreso 2% incentivo funzioni tecniche	€	10 000,00	
IVA 22% su importo netto lavori	€	16 245,61	
<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione (B)</b>	<b>€</b>	<b>26 245,61</b>	<b>€ 26 245,61</b>

<b>Totale complessivo</b>		<b>€ 100 089,31</b>
Finanziamento R.U. di cui alla D.D. n. 3135/2022		€ 100 000,00
quota a carico del Consorzio di bonifica Tevere Nera		€ 89,31

## PRESO ATTO CHE

i lavori saranno realizzati in appalto dall'impresa esecutrice dei lavori principali;

si rende, quindi, necessario approvare la suddetta perizia di variante per l'importo complessivo di € 100.089,31 per dare al più presto avvio ai lavori aggiuntivi da realizzarsi in appalto, tenuto conto anche dei termini del 31 dicembre p.v. quale data di scadenza per la rendicontazione di tutte le spese sostenute;

il finanziamento disposto dalla Regione Umbria con la citata D.D. n. 3135/2022 è pari ad € 100.000,00 e che la maggior spesa di € 89,31 sarà posta a carico del Consorzio;

lo Schema dell'Atto di Sottomissione, allegato alla citata perizia di variante, per l'importo di € 10.184,62 oltre iva, pari al maggior importo dei lavori da eseguire, al netto del ribasso del 17,57%, è stato sottoscritto dall'impresa DIOMEDI S.r.l. che si impegna ad eseguire i lavori aggiuntivi alle stesse condizioni e prezzi di cui al progetto esecutivo originario;

Consorzio di Bonifica Tevere-Nera – Deliberazione n. 75 del 23/11/2022

la spesa da imputare per l'atto aggiuntivo è pari a Euro 12.425,24 iva 22% compresa e viene posta a totale carico della Regione Umbria nell'ambito del finanziamento di cui alla D.D. n. 3135 del 29/03/2022;

Tutto ciò premesso e considerato si **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** affinché il C.d.A. possa approvare con apposita deliberazione la presente proposta.

L'ISTRUTTORE: F.to Geom. Paola Massarelli

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:**

**OGGETTO:** Ripristino e miglioramento officiosità idraulica degli affluenti del Medio Tevere nei comuni di Montecchio, Guardea, Baschi ed Alviano: fossi Gasuto, San Lorenzo, Selvarella, Cordigliano e Selva. CUP: B38H22000360002 CIG: 9420260479. Approvazione Perizia di variante, affidamento alla ditta Diomedi S.r.l. dei lavori aggiuntivi, approvazione Schema atto di sottomissione e imputazione della spesa pari ad Euro 12.425,23 iva compresa.

---

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Vista la proposta in oggetto (n. 77 del 08/11/2022) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 09/11/2022

IL RESPONSABILE  
F.to ING. BARBARA LELI

---

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E  
COPERTURA FINANZIARIA**

Ai sensi dell'art.16 c. 2 del vigente Regolamento di Contabilità approvato con DGR Umbria n. 510 del 07-02-1994;

**Vista** la proposta in oggetto (n. 77 del 09/11/2022) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si procede ad **IMPUTARE**:

La spesa relativa di € 12.425,24 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:  
Cap. 130391 (Esercizio 2022) - Impegno n. 586

L'impegno relativo alle SPESE GENERALI, quantificate al punto precedente, in € 1.018,46 al capitolo di bilancio dell'esercizio in corso, di seguito riportato, che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:  
Cap. 130391 (Esercizio 2022) - Impegno n. 587

L'accertamento di € 13.443,70 di cui al precedente punto al capitolo di bilancio dell'esercizio in corso - PARTE ENTRATE - di seguito riportato e precisamente:  
Cap. 090391 (Esercizio 2022) - Accertamento n. 75

Terni, lì 09/11/2022

IL RESPONSABILE  
F.to RAG. MASSIMO TROMBETTI

---

---

**PARERE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA**

Il Direttore Dott.ssa Carla Pagliari, vista la proposta in oggetto n. 77 del 09/11/2022, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Amministrativa della stessa.

Terni, lì 15/11/2022

IL DIRETTORE  
F.to Dott.ssa CARLA PAGLIARI

---

---